

## ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

Aika	1.3.2023	klo 9:00–10:30
Paikka	Microsoft Teams –kokous & nh. Matalajärvi, Tekniikantie 15 (Otaniemi)	
Osallistujat	Harri Tanska, pj Hannu Lehtikankare Artturi Lähdetie Antti Nousiainen <del>Reetta Putkonen</del> Hannu Seppälä Antti Korhonen <del>Ari Bergström</del> Jouni Kekäle <del>Jussi Takamaa</del> Mikko Rislakki Elise Ruohonen Jannis Mikkola <del>Elina Väistö</del> Peter Molin Mikko Asikainen Kari-Pekka Lumme Ahti Huhtaniska Tapio Väisänen Heidi Kauppinen Mira Saarentaus, sihteeri	Espoon kaupunkitekniikan keskus Espoon kaupunkitekniikan keskus Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala Helsinki YIT Suomi Oy YIT Suomi Oy NRC Finland Oy NRC Finland Oy Sweco Infra&Rail Oy Sweco Infra&Rail Oy Sitowise Oy Sitowise Oy Ramboll Finland Oy Raide-Jokeri Raide-Jokeri Raide-Jokeri Raide-Jokeri Raide-Jokeri Raide-Jokeri

### 1 Tilannekuvaseinä

Tavoiteaikataulu: 8:15 - 8:50

Toteutunut: 8:15 – 8:54

Aloitetaan AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.

### 2 Tilannekuvaseinähavainnot

Tavoiteaikataulu: 9:00 – 9:15

Toteutunut: 9:02 – 9:07

#### Tilannekuvaseinähavainnot

- ei nostoja tilannekuvaseinältä

### 3 Edellisten kokousten muistiot

Tavoiteaikataulu: 9:15 – 9:20

Toteutunut: 9:07 - 9:07

Hyväksytään 25.1.2023 muistio. Ei ole tullut kommentteja.

**Päätös:** Hyväksytään muistio.

### 4 Päätettävät asiat

Tavoiteaikataulu: 9:20 – 9:45

Toteutunut: 9:08 -

#### 4.1 APR-jäsenten muutokset

##### 4.1.1 Tuotantopäällikön ja APR-jäsenen muutos

Tuotantopäällikkö Tapio Väisäsen poistuu hankkeelta suunnitellusti tuotannon tehtävien päättyessä (valmiusaste 98 %). Esitetään APR:n tuotannosta vastaavaksi jäseneksi Roope Liedestä. Roope vastaa myös loppuista tuotannon tehtävistä. Roope on nimetty jo aiemmin hyväksytyn jälkivastuuajan toimintasuunnitelman mukaisesti APR:n jäseneksi vastuualueenaan tuotanto.

Roope on aiemmin toiminut hankkeella aluevastaavana TL4 sekä lohkopäällikkönä TL3.

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaisesti.

##### 4.1.2 Espoon kaupungin APR-jäsenen muutos

Esitetään Timo Salmensaarta Espoon kaupungin APR-jäseneksi. Timo korvaa Riku Raitalan, joka vaihtaa työnantajaa.

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaisesti.

#### 4.2 Vuoden 2022 ATA-maksatus

Tilaaaja on määrittänyt tarjouspyynnössä tilaajan tavoitteet projektille sekä näistä johdetut avaintulosalueet. Osa avaintulosalueista on otettu mukaan kaupallisen mallin kannustinjärjestelmään, jolla pyritään edistämään projektille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

TAS-kannustinjärjestelmän mukaisten tavoitteiden saavutus 1.1. – 31.12.2022, oli seurattavien ATA- mittareiden mukaan

- mediajulkisuus 99,15 (interpoloitu ja painotettu 14,49)
- laatu 92,08 (interpoloitu ja painotettu 16,04)
- tapaturmataajuus 9,94 (interpoloitu ja painotettu 9,00)
- MVR/TR- mittaus 97,00 (interpoloitu ja painotettu 6,70)

TAS-kannustinjärjestelmän bonuspoolista 7.147.000 eur vuosittain seurattavien mittareiden vuoden 2022 bonuspoolin osuus on max. 1.148.654,50 euroa. Maksettavaksi tulee vuodelta 2022 seurattavien ATA- mittareiden tulosten 31.12.2022 perusteella 885.035,33 euroa.

TAS- sopimusliitteen 2, kohdan 5.9.1 mukaisesti bonus jaetaan konsulttiosapuolten ja toteuttajaosapuolten välillä suhteessa 20 / 80.

**Päätös:** Hyväksytään kokouksessa tehdyllä tarkennuksella esityksen mukaisesti.

### 4.3 Indeksiseurannan lopetus jälkivastuuajana

Hankkeen tavoitekustannus on sidottu 2018 loppuvuoden kustannustasoon. Kustannustason vaikutusta tavoitekustannukseen seurataan tavoitekustannuksen toteuman ja toteutusajankohdan indeksien pistelukujen perusteella. Hankkeella on odotettavissa toteumia aina jälkivastuuajan loppuun saakka.

Indeksiseurannan viimeinen seurattava kuukausi on se kuukausi, jossa jälkivastuu aika päättyy. Tämänhetkisen aikataulun mukaan tämä on 5–6/2028, sillä allianssi on tekemässä rakentamisen luovutuksen kesäkuussa 2023. Tarkennetaan jälkivastuuajan AJR:ssä tarkka hetki vuonna 2028.

**Päätös:** Jätetään pöydälle. Allianssin tulee tarkistaa, miten asia on sopimuksessa ilmaistu. Jos esitys on sopimuksen mukainen, ei päätöstä tarvitse tuoda AJR:ään.

### 4.4 Hankkeen laajuuden päätökset

Tavoiteaikataulu: 9:45 – 9:50

Toteutunut: 9:28 – 9:37

Yhteenvedona esitetään hyväksyttäväksi tavoitekustannukseen kohdistuvia uusia laajuusmuutoskohteita 1 552 558 € (4 kpl), kohteet kohdistuvat:

- Espoo Raitiotieinfra 326 573 €
- Helsinki Raitiotieinfra 716 039 €
- Espoo Liittyvät hankkeet 87 925 €
- Helsinki Liittyvät hankkeet 109 400 €
- Helsinki Varikko 235 442 €
- Espoo Varikko 54 803 €
- HKL Erillishankkeet 22 376 €
- HSY 0 €

#### **Käsittelytaso: Alle 20 000 € kohteet**

HLM623 Liikennevaloliittymän 704 laajuusmuutos  
Helsinki Raitiotieinfra (Päähanke)

**Päätösesitys:** Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutoksen kustannukset.  
Kokonaiskustannukset: - 7 672 €

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaan.

**Käsittelytaso: Yli 20 000 € kohteet**

HLM640 Lahdenväylän sillan lisäsuojakiskotus  
Helsinki Raitiotieinfra (Päähanke)

**Päätösesitys:** Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutoksen kustannukset.

Kokonaiskustannukset: 24 447 €

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaan.

HLM624 Lavettireitin väliaikaisratkaisun muutokset ensimmäisen vaunukuljetuksen jälkeen  
Helsinki Varikko/Espoo Varikko (päähanke)

**Päätösesitys:** Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutoksen kustannukset.

Kokonaiskustannukset: 126 100 €

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaan.

HLM249 Koronan aiheuttamat hankkeen laajuuden muutokset

Espoo Raitiotieinfra/Espoo Liittyvät hankkeet/Helsinki Raitiotieinfra /Helsinki Liittyvät hankkeet/Espoo Varikko/Helsinki Varikko /HKL-liittyvät (Päähanke/Liittyvä 1/HKL liittyvä)

**Päätösesitys:** Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutoksen kustannukset.

Kokonaiskustannukset: 1 409 683 €

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaan.

## 5 Hankkeen laajuuden tiedotettavat asiat

Aikataulu:

Toteuma: 9:38 – 9:40

### 5.1 Hankkeen laajuuskohteiden käsittelytilanne

Käydään läpi hankkeen laajuuskohteiden käsittelytilanne.

Käsittelyssä olevien laajuusmuutosten euromääräiset summat ovat:

- tavoitekustannusta korottavat 1 M€

#### 5.1.1 Suurimmat prosessissa olevat kohteet

HLM	Kohteen nimi	Kustannusarvio	Kohteen käsittelytila	Lisätietoja
636	Operaattorien uudet putket 2022 TL1	370 595 €	OMO-odottaa laskennan tarkastusta	
637	Operaattorien uudet putket 2022 TL3	135 514 €	OMO-odottaa laskennan tarkastusta	

## 6 Tiedotettavat asiat

Tavoiteaikataulu: 9:50 – 9:55

Toteutunut: 9:40 – 10:40

### 6.1 Kiskopyörärajanpinnan tilannekatsaus

Keskusteltiin tilanteesta. Sovittiin, että allianssi järjestää AJR:n jäsenille koeajon ennen seuraavaa AJR:n kokousta. Kiskopyörärajanpinnan tarkastelua A3-sabluunalla pidettiin hyvänä ratkaisuna ja asia oli nyt hyvin nostettu asialistalle. Kaupunkiliikenne lupasi ottaa kalustohankkeen vahvemmin mukaan asian käsittelyyn ja raportoimaan tilannetta AJR:n kokouksiin.

### 6.2 Projektin tilannekatsaus

Käytiin läpi projektin kuukausiraportti.

## 7 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 10:15 – 10:10

Toteutunut: -

- ei toteutunut -