

## ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

Aika	17.5.2023	klo 8:15–10:30
Paikka	Microsoft Teams –kokous & YIT:n toimisto, Käpylä	
Osallistujat	Harri Tanska, pj Hannu Lehtikankare Artturi Lähdetie Antti Nousiainen (9.11 alkaen) Reetta Putkonen (9.24 alkaen) <del>Hannu Seppälä</del> Antti Korhonen Ari Bergström Jouni Kekäle <del>Jussi Takamaa</del> Mikko Rislakki <del>Elise Ruohonen</del> Jannis Mikkola <del>Elina Väistö</del> Peter Molin <del>Mikko Asikainen</del> Kari-Pekka Lumme Ahti Huhtaniska Viivi Sänkiniemi Roope Liedes Mira Saarentaus, sihteeri	Espoon kaupunkitekniikan keskus Espoon kaupunkitekniikan keskus Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala YIT Suomi Oy YIT Suomi Oy NRC Finland Oy NRC Finland Oy Sweco Infra & Rail Oy Sweco Infra & Rail Oy Sitowise Oy Sitowise Oy Ramboll Finland Oy Raide-Jokeri Raide-Jokeri Raide-Jokeri Raide-Jokeri Raide-Jokeri Raide-Jokeri

### 1 Tilannekuvaseinä

Tavoiteaikataulu: 8:15– 8:45

Toteutunut: 8:15 – 8:47

Aloitetaan AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.

### 2 Tilannekuvaseinähavainnot ja edellisen kokouksen deltat

Tavoiteaikataulu: 9:00–9:15

Toteutunut: 9:01 – 9:10

#### Tilannekuvaseinähavainnot

Käydään tarvittaessa läpi tilannekuvaseinältä tehdyt havainnot.

- tunnelin lopullisen nopeusrajoituksen selvittely on käynnissä
- radan liikennemerkkien muutokset ovat lähes valmiit

- pollareita radan ja ajoneuvojen väliin suunnitellaan osaan paikoista, joissa ajoneuvot mahdollisesti ovat ajaneet radalle. Mallikatselmus ensi viikolla.
- turvallisuus (erityisesti sähköturvallisuus) nousi tilannekuvaseinällä esille läheltä piti tilanteiden osalta (niin ulkopuolisten töissä kuin omissa töissä) – näihin on toimenpiteet jo työnalla

### Edellisen kokouksen deltat

- ei käsitelty itsearviointia edellisellä kerralla

## 3 Edellisten kokousten muistiot

Tavoiteaikataulu: 9:15–9:20

Toteutunut: 9:10 – 9:11

Kokousmuistioon 19.4.2023 annetut kommentit:

- ei kommentteja

**Päätösehdotus:** Hyväksytään edellisen 19.4.2023 kokouksen muistio.

**Päätös:** Hyväksytään 19.4.2023 muistio.

## 4 Päätettävät asiat

Tavoiteaikataulu: 9:20 – 9:30

Toteutunut: 9:27 – 9:39

### 4.1. AJR jäsenen vaihto

Helsingin kaupungin AJR-edustajaa esitetään vaihdettavaksi hankkeen painopisteen siirtyessä enemmän kunnossapitoon ja käyttöönottoon. Uusi AJR-jäsen on nykyinen varajäsen, Hannu Seppälä, nykyisen jäsenen (Reetta Putkonen) jatkaessa varajäsenenä.

**Päätösesitys:** Esitetään hyväksyttäväksi seuraava muutos AJR kokoonpanoon: Hannu Seppälä jatkaa AJR pääjäsenenä Reetta Putkosen tilalla. Reetta Putkonen jatkaa varajäsenenä.

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaisesti.

### 4.2. Hankkeen laajuuden päätökset

Yhteenvedona esitetään hyväksyttäväksi tavoitekustannukseen kohdistuvia uusia laajuusmuutospäätöksiä 1 546 234 € (1 kpl), jotka kohdistuvat seuraavasti:

- Espoo Raitiotieinfra 329 189 €
- Helsinki Raitiotieinfra 801 449 €
- Espoo Liittyvät hankkeet -17 957 €
- Helsinki Liittyvät hankkeet 188 321 €
- Helsinki Varikko 166 995 €
- Espoo Varikko 20 082 €

- HKL Erillishankkeet 58 155 €
- HSY 0 €

**Käsittelytaso: Yli 20 000 € kohteet**

**HLM643 Tavoitekustannuksen indeksimuutoksen vaikutus tavoitteeseen ja palkkion osuuteen 2**

Espoo Raitiotieinfra (Päähanke) / Helsinki Raitiotieinfra (Päähanke) / Espoo Liittyvät (Liittyvät 1) / Helsinki Liittyvät (Liittyvät 1) / Helsinki Varikko (Päähanke) / Espoo Varikko (Päähanke)/HKL liittyvät (HKL liittyvät)

**Päätösesitys:** Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Kokonaiskustannukset: 1 546 234 €

**Päätös:** Täydennetään päätökseen indeksin %-muutos mukaan. Hyväksytään tällä täydennyksellä päätös.

## 5 Tiedotettavat asiat

Tavoiteaikataulu: 9:30 – 10:15

Toteutunut: 9:11 – 9:27; 9:39 – 11:12

### 5.1. Kiskopyörärajan tilannekatsaus

Käydään läpi tilanne.

### 5.2. Projektin tilannekatsaus

Käydään läpi projektin tilannetta:

- rataanfran hyväksyttävyyden ja luovutuksen suunnitelma, tähän liittyen myös allianssin rakennusvaiheen vastaanotto ja hyväksyminen
- hankkeen kuukausiraportti

### 5.3. Taloudellinen loppuselvitys

Taloudellista loppuselvitystä on aloitettu keräämällä laskutustietoja ja täsmäyttämällä Kaupunkiliikenteen tietoihin. Resurssit tulevat olemaan tiukoilla.

### 5.4. Jälkivastuajan ennuste

Käydään läpi erittelyä jälkivastuajan ennusteen sisällöstä. Sisältö koostuu tuotannon, suunnittelijan ja tilaajan tunnistetuista tehtävistä, tunnistetuista riskeistä sekä tunnistamattomista riskeistä.

Vielä sovittavana, miten jälkivastuajan Kaupunkiliikenteen tekemät työt laskutetaan allianssilta.

### 5.5. Allianssin viestinnän alasajo ja siirtäminen omistajille

Käydään läpi allianssin viestinnän alasajo sekä sen siirtyminen omistajatahoille. Siirtyminen tapahtuu kesän 2023 aikana.

### 5.6. Tärinämittausten tulokset

Käytiin läpi tärinämittausten tulokset Viikissä, Pitäjänmäessä sekä Otaniemessä. Tulokset näyttivät hyviltä ja ei aiheuta toimenpiteitä.

### 5.7. Vierailuajojen palautekooste

Käytiin läpi viime viikolla tehtyjen vierailuajojen palautekyselyn tulokset. Yleisesti tyytyväisyys vierailuajoissa oli korkealla.

## 6 Muut asiat

Tavoiteaikataulu: 10:15 – 10:20

Toteutunut: -

Onko muita asioita?

## 7 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 10:20 – 10:25

Toteutunut: 11:09 – 11:12

Missä jäi parantamisen varaa?

- parempaa valmistelua keskusteltaviin asioihin
- aika meni reippaasti yli