

ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

Aika 17.8.2022 klo 8:00–11:00
Paikka Microsoft Teams –kokous

Osallistujat	Harri Tanska, pj	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Hannu Lehtikankare	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Artturi Lähdetie	Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy
	Antti Nousiainen	Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy
	Reetta Putkonen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
	Antti Korhonen	YIT Suomi Oy
	Jouni Kekäle	NRC Finland Oy
	Mikko Rislakki	Sweco Infra&Rail Oy
	Elise Ruohonen	Sweco Infra&Rail Oy
	Jannis Mikkola	Sitowise Oy
	Peter Molin	Ramboll Finland Oy
	Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
	Ari Bergström	Raide-Jokeri
	Ahti Huhtaniska	Raide-Jokeri
	Jyrki Oinaanoja	Raide-Jokeri
	Elina Väistö	Sitowise Oy
	Tapio Väisänen	YIT
Heidi Kauppinen, sihteeri	Raide-Jokeri	

1 Tilannekuvaseinä

Tavoiteaikataulu: 8:00–9:30

Toteutunut: 8:00 – 9:30

Aloitetaan AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.

2 Tilannekuvaseinähavainnot ja edellisen kokouksen deltat

Tavoiteaikataulu: 9:30–9:50

Toteutunut: 9:35 – 9:46

Tilannekuvaseinähavainnot

Käydään tarvittaessa läpi tilannekuvaseinältä tehdyt havainnot.

- Vaikutelma tilannekuvan perusteella, että hommissa on enemmän lipsumista kuin aiemmin.
- pienten poikkeamien rooli korostuu rakentamisen loppuvaiheessa
- kriittisen polun asiat, esim. ajolankojen asennusten aikataulu, herättävät huolta
- kokonaisuikataulussa on vielä pelivaraa, mutta riskinä kustannusten kasvaminen
- haasteita valmiiden rakenteiden pysyminen kunnossa, miten saataisiin varmistettua?
➔ olisiko ratkaisu infota ympäröiviä työmaita asiasta?

Edellisen kokouksen deltat

- kerrataan kokouksessa päätösaasiat ja varmistetaan että muistioon kirjataan kaikki olennainen

3 Edellisten kokousten muistiot

Tavoiteaikataulu: 9:50–9:55

Toteutunut: 9:46 - 9:48

Kokousmuistioon 8.6.2022 annetut kommentit:

- Ei annettuja kommentteja

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen ke 8.6.2022 kokouksen muistio.

Päätös: Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

4 Päätettävät asiat

4.1 Päätökset

Tavoiteaikataulu: 9:55–10:20

Toteutunut: 9:48 – 10:32

4.1.1 Jälkivastuuajan toimintasuunnitelma

Allianssin projektiryhmä APR on valmistellut työryhmällä jälkivastuuajan toimintasuunnitelmaa, jossa käydään läpi vastuut ja velvollisuudet jälkivastuuajalla.

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi versiota 1.0 jälkivastuuajan toimintasuunnitelmasta.

Päätös: Hyväksytään luonnos 0.9 jälkivastuuajan toimintasuunnitelmasta. Dokumenttia tarkennetaan seuraavilta osin:

- korjataan: palveluntuottaja on yhtä kuin allianssi
- varmistetaan AVI:lta, pitääkö jälkivastuuajalla olla nimettyä päätoteuttajaa, kun jälkivastuu aika ei enää ole yhteinen rakennustyömaa
- kuvataan tarkemmin menettely luovutettujen kohteiden katselmusmenettelyistä ja mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä ennen jälkivastuuajan päättymistä (ohje)
- viankorjaustilanteet ja -prosessiin tarkennettava siten, että allianssille tulee tieto välittömästi, kun vikaantuminen havaittu, esim. kuljettajien ilmoitusvelvollisuus
- lisätään KYMP mukaan organisaatiokaavioon

4.1.2 Henkilöstömuutokset APR:ssä

Espoon kaupungin APR:n jäsen Mira Saarentaus on vaihtanut työnantajaa. Uudeksi Espoon kaupungin edustajaksi esitetään Riku Raitalaa.

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi Riku Raitala Espoon kaupungin APR-edustajana jatkossa.

Päätös: Hyväksytään esitys.

4.2 Kustannustarkastajalta tulleet laajuusmuutoskohteet

HLM	Aihe	Kommentit	Status
93	Huopalahden tunnelin valaistus	<p>Kokonaisuutena tarkastusten perusteella totean, että kustannusarvio on laadittu allianssisopimuksen mukaisesti riittäväällä kireydellä.</p> <p>Saatuun aineistoon ja kustannuslaskelmiin nojautuen esitän kustannusarviota hyväksyttäväksi osaksi tavoitekustannusta.</p>	Tavoitekustannuksen muutos

Päätösesitys: Esitetään kustannusarviota hyväksyttäväksi osaksi tavoitekustannusta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

4.3 Hankkeen laajuuden päätökset

Tavoiteaikataulu: 10:20–10:30

Toteutunut: 10:32 – 10:35

Yhteenvetona esitetään hyväksyttäväksi kohdistuvia uusia laajuusmuutoskohteita 1 082 195 € (8 kpl), kohteet kohdistuvat:

- Espoo Raitiotieinfra -7 464 €
- Helsinki Raitiotieinfra -52 763 €
- Espoo Liittyvät hankkeet 321 485 €
- Helsinki Liittyvät hankkeet 758 697 €, joista Viikinkaari 6 kiinteistöyhtiö osuutta 73 483 €
- Helsinki Varikko 0 €
- Espoo Varikko 0 €
- HSY 62 240 €

Käsittelytaso: Yli 20 000 € tai alle – 20 000 € kohteet

HLM 93 Huopalahden tunnelin valaistus

Helsinki Liittyvät hankkeet (Liittyvä 1)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Kokonaiskustannukset: 565 098 €

Päätös: Hyväksytään esitetty laajuusmuutos.

HLM 547 Helsingin pyöräopasteet

Helsinki Liittyvät hankkeet (Liittyvä 1)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Kokonaiskustannukset: 54 098 €

Päätös: Hyväksytään esitetty laajuusmuutos.

HLM 592 VJ-tunnelin hulevesilinjan parantaminen (HSY 100 %)

HSY-budjetti (Helsinki Raitiotieinfra, Päähanke)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Kokonaiskustannukset: 62 240 €

Päätös: Hyväksytään esitetty laajuusmuutos.

HLM 596 Nurmikoiden kunnossapito jälkivastuuajana

Espoo Raitiotieinfra (Päähanke)/Espoo Liittyvät hankkeet (Liittyvä 1) /Helsinki Raitiotieinfra (Päähanke)/Helsinki Liittyvät hankkeet (Liittyvä 1)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Kokonaiskustannukset: 202 380 €

Päätös: Palautetaan valmisteluun. Täydennetään esitystä Espoon tarkennusten perusteella.

HLM 597 Valokeilan kaavaan liittyvät johtosiirrot

Espoo Liittyvät hankkeet (Liittyvä 1)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Kokonaiskustannukset: 167 903 €

Päätös: Hyväksytään esitetty laajuusmuutos.

HLM 602 Viikinkaari 6 kiinteistöyhtiön useat työt (Viikinkaari 6 kiinteistöyhtiö 100 %)

Helsinki Liittyvät hankkeet (Liittyvä 1)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Kokonaiskustannukset: 73 483 €

Päätös: Hyväksytään esitetty laajuusmuutos.

HLM 612 Pirjonaukion muutokset

Helsinki Liittyvät hankkeet (Liittyvä 1)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Kokonaiskustannukset: -48 315 €

Päätös: Hyväksytään esitetty laajuusmuutos.

Käsittelytaso: Alle 20 000 € kohteet

HLM 609 Kuusisaarentien kelirikosta aiheutuneet asfaltinpaikkaukset hankealueen ulkopuolella

Espoo Liittyvät hankkeet (Liittyvä 1)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Kokonaiskustannukset: 5 308 €

Päätös: Hyväksytään esitetty laajuusmuutos.

Hankkeen laajuuskohteiden käsittelytilanne

Käydään läpi hankkeen laajuuskohteiden käsittelytilanne

5 Tiedotettavat asiat

Tavoiteaikataulu: 10:30–10:40

Toteutunut: 10:35 -

5.1 Koronatilanne

Käydään läpi projektin koronatilanne.

- Ei merkittäviä muutoksia koronatilanteeseen.

5.2 Projektin tilannekatsaus

Käydään läpi projektin kuukausiraportti.

5.3 Ukrainan tilanteen vaikutukset projektille

Käydään läpi Ukrainan tilanteen vaikutukset projektille.

- Ei ole tunnistettu uusia merkittäviä asioita. Polttoainekustannusten nousu nostettu ennusteeseen.

5.4 Avustavat projektinjohtotehtävät

Johtuen projektin vaiheesta, APR on päätenyt tilaamaan Welado Oy:ltä konsulttipalveluna loppuajalle APR:n ja AJR:n kokouskoordinoinnin, sekä muut mahdolliset APR:n erikseen määrittämät tehtävät. Welado Oy:n nimeämänä konsulttina toimii Mira Saarentaus. Tilaus tehdään Espoon kaupungin puitesopimuksella ja ovat tilaajan tavoitekustannukseen kuuluvia kustannuksia.

6 Muut asiat

Tavoiteaikataulu: 10:40–10:55

Toteutunut: 10:51 – 10:59

6.1 APR:n huolennosto kunnossapidosta ja kriittisistä varaosista

Huoli talvikunnossapidon ja kriittisten varaosien järjestämisestä. APR on yksimielinen sen suhteen, että Kaupunkiliikenteen esittämät varautumistoimet eivät ole vielä riittävän vakuuttavia. APR pyytää tilaajatahoilta lisäselvityksiä oheisen esityksen mukaisesti.

- Pidetään asia jatkossakin AJR-kokousten asialistalla ja seurataan sen etenemistä.

6.2 Arvoa rahalle-raportti

Edellisessä kokouksessa sovittiin, että jatkossa käydään läpi arvoa rahalle-ajatuksia kokouksittain.

Vilma Vuori tulee lokakuun AJR-kokoukseen esittelemään raportin tilannekatsausta sekä sitä, miten tietoa kerätään eri ryhmiltä ja sidosryhmiltä.

7 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 10:55–11:00

Toteutunut: ei toteutunut