

ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

Aika	7.12.2022	klo 9:30–11:00
Paikka	Microsoft Teams –kokous & Hajavirta	
Osallistujat	Harri Tanska, pj Hannu Lehtikankare Artturi Lähdetie Antti Nousiainen Reetta Putkonen Antti Korhonen Ari Bergström Jouni Kekäle Jussi Takamaa Mikko Rislakki Elise Ruohonen Jannis Mikkola Peter Molin Juha Saarikoski Kari-Pekka Lumme Ahti Huhtaniska Jyrki Oinaanoja Tapio Väisänen Heidi Kauppinen Mira Saarentaus, sihteeri	Espoon kaupunkitekniikan keskus Espoon kaupunkitekniikan keskus Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala YIT Suomi Oy YIT Suomi Oy NRC Finland Oy NRC Finland Oy Sweco Infra&Rail Oy Sweco Infra&Rail Oy Sitowise Oy Ramboll Finland Oy Raide-Jokeri Raide-Jokeri Raide-Jokeri Raide-Jokeri Raide-Jokeri Raide-Jokeri Raide-Jokeri

1 Tilannekuvaseinä

Tavoiteaikataulu: 8:00–8:45

Toteutunut: 8:00 – 8:45

Aloitetaan AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.

2 Tilannekuvaseinähavainnot

Tavoiteaikataulu: 9:30–9:55

Toteutunut: 9:32 – 9:37

Tilannekuvaseinähavainnot

- tilanne vaikuttaa olevan hyvin hallinnassa, suuria riskejä ei vaikuta olevan projektilla. Pieniä selviteltäviä asioita on kuitenkin noussut esille, mutta selvitystyöt ovat käynnissä aktiivisesti.

3 Edellisten kokousten muistiot

Tavoiteaikataulu: 9:55–10:00

Toteutunut: 9:38 - 9:38

Edellisen kokouksen 30.11.2022 muistion kommentointiaika on vielä käynnissä. Hyväksytään vasta seuraavassa AJR-kokouksessa tammikuussa 2023 yhdessä tämän kokouksen muistion kanssa.

4 Päätettävät asiat

Tavoiteaikataulu: 10:00–10:10

Toteutunut: 9:38 – 10:00

4.1 Sitowisen AJR:n varajäsen

Esitetään, että Sitowiselle hyväksytään AJR:ään virallinen varajäsen Jannis Mikkolalle. Varajäseneksi Sitowise esittää Elina Väistöä, joka on yksittäisiin kokouksiin aiemmin hyväksytty. Väistö tuntee hankkeen ja allianssitoiminnan.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

4.2 APR:n kokoonpano TAS-vaiheen loppuun asti

APR on vuosisuunnittelupäivässään työstänyt projektiorganisaation alasarjoja peilaten jäljellä olevien tehtävien laatua ja tarkoitusta, että APR:n toimintaa. Projektipäällikkö Kari-Pekka Lumme esittää APR:n puolesta oheista kokoonpanoa APR:n jäsenistöksi 1.1.2023 alkaen kuitenkin siten, että töiden loppuessa osa henkilöistä poistuu luontaisesti hankkeelta ja näin ollen myös APR:stä.

Jäsenet:

- projektipäällikkö Kari-Pekka Lumme
- projektinjohtaja Mikko Asikainen
- talous Taneli Huttunen
- viestintä Heidi Kauppinen
- suunnittelu Erika Mäisti-Hämäläinen
- käyttöönotto Mikail Kesenci
- tuotanto Tapio Väisänen
- jälkivastuu-aika Ahti Huhtaniska
- Espoo Riku Raitala
- KYMP Maria Ruuska 31.1.2023 saakka, jonka jälkeen RYAsta vastuuhenkilö, jolla kaksi varajäsentä (Timo Karjalainen / Riku Kytö / Ritva Keko)
- Kaupunkiliikenne Veli Rintala
- sihteeri Mira Saarentaus

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

4.3 Hankkeen laajuuden päätökset

Tavoiteaikataulu: 10:10–10:20

Toteutunut: 10:00 – 10:10

Laajuusmuutosprosessikaavio

Yhteenvedona esitetään hyväksyttäväksi tavoitekustannukseen kohdistuvia uusia laajuusmuutospäätöksiä 1 277 281 € (8 kpl), kohteet kohdistuvat:

- Espoo Raitiotieinfra 0 €
- Helsinki Raitiotieinfra 310 508 €
- Espoo Liittyvät hankkeet 100 676 €
- Helsinki Liittyvät hankkeet 178 700 €
- Helsinki Varikko 0 €
- Espoo Varikko 0 €
- HKL erillishankkeet 0 €
- HSY 687 397 €

Kustannusten hyväksyntä (aikaisemmin aihe hyväksytyt)

HLM127 Vj800 anodi-katodisuojaus

HSY-budjetti (Päähänke Helsinki)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutoksen kustannukset.

Kokonaiskustannukset: 687 397 €

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Käsittelytaso: Yli 20 000 € kohteet

HLM242 Luonnon rakenteen maassa

Helsinki Liittyvät hankkeet (Liittyvä 1)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutoksen kustannukset.

Kokonaiskustannukset: **134 808 €**

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

HLM631 TL3 puhtaiden savimaiden lisääntyneet ajokustannukset 2022

Helsinki Liittyvät hankkeet (Liittyvä 1) Helsinki Raitiotieinfra (Päähänke)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutoksen kustannukset.

Kokonaiskustannukset: 37 510 €

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

HLM632 TL3 puhtaiden kitkamaiden lisääntyneet ajokustannukset 2022

Helsinki Liittyvät hankkeet (Liittyvä 1) Helsinki Raitiotieinfra (Päähänke)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutoksen kustannukset.

Kokonaiskustannukset: 30 493 €

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

HLM620 Hiekkasaumauksen muuttaminen Silica-saumakseksi alueella E16-E17

Espoo Liittävät hankkeet (Liittävä 1)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutoksen kustannukset.

Kokonaiskustannukset: 100 676 €

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

HLM621 Patterinmäen tunnelin talotekniset järjestelmät

Helsinki Raitiotieinfra (Päähänke)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutoksen kustannukset.

Kokonaiskustannukset: 257 631 €

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Käsittelytaso: Alle 20 000 € kohteet

HLM618 TM29 aidan määrän kasvaminen

Helsinki Liittävät hankkeet (Liittävä 1)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutoksen kustannukset.

Kokonaiskustannukset: 13 675 €

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

HLM626 TL3 pieniä laajuuskohteita

Helsinki Liittävät hankkeet (Liittävä 1, Liittävä 3) Helsinki Raitiotieinfra (Päähänke)

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutoksen kustannukset.

Kokonaiskustannukset: 15 091 €

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

4.4 Hankkeen laajuuden tiedotettavat asiat

4.4.1 Hankkeen laajuuskohteiden käsittelytilanne

Käydään läpi hankkeen laajuuskohteiden käsittelytilanne

4.4.2 Suurimmat prosessissa olevat kohteet

HLM	Kohteen nimi	Kustannusarvio	Kohteen käsittelytila	Lisätietoja
249	Koronan aiheuttamat hankkeen laajuuden muutokset	1 770 084 €	APR	
594	Koronan vaikutukset luonnonkivihankintoihin	1 400 000 €	Passiivinen	
624	Lavettireitin väliaikaisratkaisun muutokset ensimmäisen vaunukuljetuksen jälkeen	150 000 €	OMO	

4.4.3 Todetut kustannusmuutokset tai hylätyt kohteet

HLM	Kohteen nimi	Kustannusarvio	Kohteen käsittelytilan perustelu	Pvä
610	Ratainfran kunnossapito	1 059 901 €	Kohde ei ole kustannus eikä laajuuden muutos. Peruste: kohdetta ei tule olla. Kaupunkiliikenne hoitaa itse Ratainfran talvikunnossapidon.	9.12.2022

5 Tiedotettavat asiat

Tavoiteaikataulu: 10:20–10:30

Toteutunut: 10:10 – 10:41

5.1 Projektin tilannekatsaus

Käydään läpi projektin kuukausiraportti.

Keskusteltiin kuukausiraporttiin liittyen myös luovutusprosessista Helsingin puolella. Asia on käsittelyssä Kaupunkiliikenteen ja Helsingin kaupungin RYA:n välillä.

5.2 TAS-organisaatio kevät 2023

APR on määritellyt allianssin organisaatorakenteen uudestaan johtuen hankkeen tilanteesta. Lohkoista on luovuttu pääosin ja näin ollen aiempi rakenne ei palvele enää tarkoituksenmukaisesti.

Organisaatorakenne on osin elävä kevään 2023 aikana, sillä sitä mukaan, kun rakentamistöitä valmistuu, siirtyy tietyt vastuut jälkivastuun alaisuuteen rakentamisen alta.

6 Muut asiat

Tavoiteaikataulu: 10:30–10:45

Toteutunut: 10:41 – 10:54

6.1 Projektinjohtajan vaihtaminen

Keskusteltiin siitä, miten tehtävät siirtyvät uudelle projektinjohtajalle.

Uudeksi tilaajan projektinjohtajaksi Kaupunkiliikenne nimeää Mikko Asikaisen.

6.2 Talvikunnossapidon tilanne

Keskusteltiin talvikunnossapidosta ja sen käynnistymisestä linjalla.

7 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 10:45–10:50

Toteutunut: 10:54 – 11:04

- hyvä kokous, vaikka osa keskusteluista meni syvään päähän niin tarve näille oli ja aika antoi periksi
- kiitoksia Juhalle työstä Raide-Jokerin eteen ja onnea jatsoon!
- eteenpäin katsova näkökulma kokouksessa
- pohdittava, pitäisikö uusille AJR ja APR jäsenille tarjota ns. perehdytyspäivä?