



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen johtoryhmä

Kokous 14

Aika: 18.08.2017 klo 09.00 - 11.00

Paikka: HKL:n pääkonttori

Läsnä:	Ville Lehmuskoski (pj.)	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Raimo K. Saarinen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
	Tuula Saxholm	Helsingin kaupunginkanslia
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Juha Saarikoski (siht.)	Raide-Jokeri

Asiantuntijat:

Karoliina Berlin

Raide-Jokerin projektitiedottaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin 21.06.2017 pidetyn kokouksen muistio.

3. Allianssikilpailutusten tilannekatsaus

Suunnittelukilpailutus:

- Valitun suunnitteluryhmän kanssa laadittava sopimus välivaiheen toteuttamisesta on viimeistelyvaiheessa, ja se on tarkoitus saada allekirjoitettua viikon 34 aikana.
- AJR on kokoontunut ensimmäisen kerran 17.8.





Urakoitsijakilpailutus:

- Skanska Infra Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n muodostama ryhmä on vetäytynyt kilpailusta 13.7.2017 päivätyllä kirjeellä.
- Lemminkäinen Oyj ja YIT Oyj ovat tiedottaneet valmistelevalsansa yhdistymistä. Kyseiset yritykset ovat tarjoajina mukana Raide-Jokerin allianssakilpailutuksessa eri ryhmissä. Yrityksistä saatujen selvitysten mukaan ”YIT ja Lemminkäinen jatkavat liiketoimintaansa itsenäisinä pörssi-yhtiöinä siihen saakka, kunnes kilpailuviranomaiset ja molempien yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset ovat hyväksyneet yhdistymisen. Kaikki voimassa olevat sopimukset ja projektit asiakkaidemme, kumppaneidemme sekä sidosryhmiemme kanssa jatkuvat suunnitellusti. Molemmat yhtiöt osallistuvat erillisinä yhtiöinä tarjouskilpailuihin ja pitävät yhteyttä omiin asiakkaisiinsa, kumppaneihinsa sekä sidosryhmiinsä itsenäisesti viralliseen yhdistymiseen saakka.” (Liite 1)
- Urakoitsijan kilpailutuksen yleisaikataulu:
 - o hankintaprosessin ja sopimuksen esittelytilaisuudet tarjoajille 22.–23.8.
 - o 1. kehitystyöpajat 4.–6.9.
 - o tentti 13.9.
 - o 2. kehitystyöpajat 19.–21.9.
 - o viimeisten laatutarjousten ja hintatarjouksen jättö 27.9.
 - o Jory käsittelee valintapäätöstä 20.10.
 - o HKL:n johtokunta ja Espoon teknisen toimen johtaja päättävät asian. Ylimääräinen johtokunta voidaan järjestää päätöksenteon jouduttamiseksi.

Päätös

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

4. Välivaiheen organisointi

Projektijohtaja Juha Saarikoski esitteli Raide-Jokerin välivaiheen organisointia.

Päätös

Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

5. Big Roomin käyttöönotto

Projektijohtaja Juha Saarikoski esitteli tilannekatsauksen projektin siirtymisestä Big Roomiin (Liite 2).



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Päätös

Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

6. Raide-Jokerin graafinen ohjeistus

Projektitiedottaja Karoliina Berlin esitteli suunnitelmaa Raide-Jokerin uuden graafisen ohjeiston toteuttamiseksi.

Päätös

Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

7. Muut asiat

Hankkeen turvallisuuskoordinaattorin tehtävän perustamisessa edetään.

Päätös varikoiden kehitysvaiheen käynnistämisestä menee HKL:n johtokunnan päätettäväksi syyskuussa. Espoossa päätös on sisällytetty suunnittelun hankintapäätökseen.

8. Seuraavat kokoukset

Jory 15	22.09.2017	klo 13 - 15, HKL:n pääkonttori
Jory 16	20.10.2017	klo 9 - 11, Big Room
Jory 17	17.11.2017	klo 9 - 11, Big Room
Jory 18	15.12.2017	klo 9 - 11, Big Room

Liitteet

Liite 1: YIT:n ja Lemminkäisen tiedotteet

Liite 2: Big Roomin käyttöönotto