



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Allianssin johtoryhmä

Kokous 1

Aika:	17.8.2017 klo 11:30 – 13:00	
Paikka:	HKL:n pääkonttori, Toinen linja 7 A (6. krs)	
Läsnä:	Ville Lehmuskoski (pj.)	HKL
	Raimo K Saarinen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Pauliina Kuronen	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
	Kalle Toropainen	VR Track
	Laura Järvinen	Sito
	Peter Molin	Ramboll Finland
	Jyrki Oinaanoja	Raide-Jokeri
	Susanna Leinonen (siht.)	Raide-Jokeri

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi Ville Lehmuskoski ja sihteerinä Susanna Leinonen. Puheenjohtajan rooli tulee olemaan kiertävä.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. AJR välivaiheessa

Allianssin johtoryhmä sopi AJR-nimen käytöstä, muistion hyväksyntäperiaatteista sekä AJR:n ja tilaajan johtoryhmän rooleista.

Päätös

- Allianssin johtoryhmästä käytetään jo välivaiheessa nimeä AJR.
- Muistiot hyväksytään ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
- Hyväksytyt muistiot ovat julkisia.
- Tiedotettavat asiat ovat esillä omana asiakohtanaan.
- Tilaajan johtoryhmä vastaa projektin laajuuden muutoksista sekä tilaajan resursseista. AJR vastaa allianssin toiminnan johtamisesta.

3. Suunnittelun sopimustilanne

Juha Saarikoski esitteli Raide-Jokerin suunnittelun sopimustilannetta. Välivaiheen sopimus allekirjoitetaan viikolla 34. Sopimus on voimassa kehitysvaiheen sopimuksen laatimiseen





saakka, ja sen maksuperusteena ovat allianssin maksuperusteet.

Päätös:

Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

4. Välivaiheen tehtävät

Jyrki Oinaanoja esitteli välivaiheen organisaation, alustavan suunnittelualuejaon, välivaiheen tehtävät sekä aikataulun.

- Organisaatiokaavioon liitetään myöhemmin toteuttaja.
- Käyttöönottoprosessi pidetään mukana alusta saakka.
- Bussilinjan 550 liikennöinti otetaan huomioon liikennesuunnittelun sekä katusuunnittelun tekniikka-aloilla. Kehitysvaiheessa perustetaan tätä varten oma ryhmä, jossa on mukana myös toteuttaja.
- Allianssin projektiryhmä (APR) tarkentaa suunnittelualuejakoa katukohtaisella jaottelulla.
- Organisaatiokaaviossa esitetty avainhenkilö vastaa omasta tekniikka-alastaan koko hankkeen osalta. Pienemmille osa-alueille tulee omat vastuuhenkilöt.
- Välivaiheen tehtävät on jaoteltu kiireellisyysjärjestyksen mukaan. APR tarkentaa tehtävien aikataulutusta.
- APR tarkentaa välivaiheessa hankkeen rajausta.
- APR laatii esityksen kehitysvaiheen (KAS-vaiheen) alustavasta organisaatiosta, aikataulusta ja budjetista. Koko hankkeen aikataulu tarkentuu KAS-vaiheen loppupuolella, jolloin toteuttaja on mukana.
- Tiedonhallintasuunnitelma on tekeillä.

Päätös

Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

5. Suunnittelun kuukausiraportointi ja laskutus

Juha Saarikoski esitteli ehdotuksen kuukausiraportin sisällöstä.

Päätös:

AJR hyväksyy esitetyn raportointimallin jatkokehityksen pohjaksi.



Kuukausiraportin runko on hyvä. AJR halusi lisäksi raporttiin seuraavia aiheita:

- hankkeella pidetyt katselmukset
- avaintulosalueiden toteutunen
- arvoa rahalle -tiivistelmä
- resurssitarpeet, kriittiset hankinnat yms.
- suunnittelun valmiusaste (tekninen ja taloudellinen)
- ulkoiset ja sisäiset riskit, merkittävistä riskeistä sanallinen kuvaus (mm. suunnitelma- / kaavavalitusten vaikutus aikatauluun)
- rakentamistavassa myös työturvallisuus
- mediaseuranta-kohtaan myös mediahuomion luonne
- karttapohjainen/visuaalinen työkalu tukemaan kirjoitettua raporttia.

APR kokouksen jälkeen projektipäällikkö kokoaa AJR:lle myös tiiviin viikkoraportin (max puoli A4).

6. Hankinnat välivaiheessa

AJR päätti allianssin projektiryhmän, palvelutuottajan sekä AJR:n hankintavaltuuksista välivaiheessa.

Päätös

- AJR:lle esitetyt hankintavaltuudet voidaan hyväksyä. APR tiedottaa AJR:ää tulevista isoista hankinnoista (100 000 € – 200 000 €)
- APR ylläpitää hankinnoista hankintaluetteloa, jonka se esittelee AJR:lle
- Kiireellisistä yli 200 000 € hankinnoista tehdään päätös sähköpostitse AJR:n jäsenten kesken.

7. Toteuttaja valintaprosessi

Juha Saarikoski esitteli tilannekatsauksen toteuttajan valintaprosessista.

- Viikolla 34 pidetään hankinnan ja sopimuksen esittelytilaisuudet.
- Tarjoajia on jäljellä kolme (Skanska vetäytynyt)
- Tilaajan ja tuottajan väliset kehitystyöpajat pidetään syyskuun aikana. Lopulliset tarjoukset saadaan syyskuun lopulla.
- Hankintapäätös toteuttajan valinnasta pyritään tekemään lokakuun loppuun mennessä.
- Kaupallisissa neuvotteluissa on mukana myös suunnittelijan edustaja.



Päätös

Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

8. Muut asiat

Jyrki Oinaanoja esitteli varikkosuunnittelun (optio) tilannekatsauksen.

- Suunnitteluryhmällä on varikkosuunnittelun tarjous työn alla ja se allekirjoitetaan viikolla 34. Arkkitehtitoimistoksi on valikoitumassa Arkkitehtitoimisto APRT.
- Espoo on jo tehnyt päätöksen varikkojen suunnitteluvaiheesta. HKL tekee päätöksen syyskuun johtokunnassa.

Päätös

Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

9. Seuraavat kokoukset

AJR 2 15.9.2017 klo 9.00–11.00, HKL:n pääkonttori

AJR 3 23.10.2017 klo 12.00 – 14.00, Big Room

AJR 4 22.11.2017 klo 9.00 – 11.00, Big Room

Ville Lehmoskoski
HKL

Raimo K. Saarinen
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön
toimiala

Harri Tanska
Espoon kaupunkitekniikan keskus

Pauliina Kuronen
Espoon kaupunkitekniikan keskus

Kalle Toropainen
VR Track Oy

Laura Järvinen
Sito Oy

Helmer Berndtson
Ramboll Finland Oy