

ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

23.5.2018 klo 09:00 – 11:00

Big Room / Artic XL

Artturi Lähdetie	HKL
Raimo K. Saarinen	HKL
Pauliina Kuronen	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Jouni Kekäle	VR Track Oy
Jarkko Salmenoja, pj	YIT Rakennus Oy
Kalle Toropainen	VR Track Oy
Laura Järvinen	Sitowise Oy
Helmer Berndtson	Ramboll Finland Oy
Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
Katja Pekkanen, s	Raide-Jokeri

1 Vakuutusessittely

Tavoiteaikataulu: 9:00 – 9:20

Toteutunut: 9:00 – 9:20

Sauli Vimpeli (Aon) esitteli Raide-Jokerille hankittuja vastuuvakuutuksia.

2 Edellisen kokouksen muistio

Tavoiteaikataulu: 9:20 – 9:25

Toteutunut: 9:20 – 9:25

Kommentit edellisen kokouksen muistioon:

- Lisättiin kohtaan 3.4 päätös AJR:n opintomatkasta Tampereelle (kohta 3.4)
- Korjataan muistion kohdan 3.5 päätöskirjaus niin, että toimitaan KAS-sopimuksen mukaisesti. Kaupallisessa mallissa on määritetty palkkioperusteet kehitysvaiheessa toteutettaville valmisteleville toteutustöille. Niistä laaditaan kustannusarvio ja laskutus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

3 Tavoitekustannuksen asettaminen

Tavoiteaikataulu: 9:25 – 9:40

Toteutunut: 9:25 – 9:46

Keskusteltiin hankkeen tavoitetilasta – tavoitellaanko hankesuunnitelman mukaista sisältöä, vai 275 M€ investointikustannuksen alittamista? Nämä kaksi tavoitetta ovat keskenään monin paikoin ristiriidassa.

- Todettiin, että pääpaino on hankesuunnitelman mukaisen laatutason täyttävän raitiotien suunnittelussa

- Lopullisessa kustannusarviossa on perusteltava mahdolliset muutokset hankesuunnitelman mukaiseen kustannusarvioon
- Liittyvien hankkeiden tuoma lisäkustannus hankesuunnitelmaan nähden on pystyttävä esittämään → eli miten hankkeen laajuus on muuttunut?
- Tilaajan johtoryhmä toivoo, että pystyttäisiin esittämään sekä edullisempia toteutuskelpoisia, että kalliimpia hyviä ratkaisuja, sekä hintaeroja näiden välillä

4 Päätettävät asiat

4.1 Päätös hankkeen päätoteuttajasta

Tavoiteaikataulu: 9:40 – 9:45

Toteutunut: 9:45 – 9:46

Päätettiin, että hankkeen päätoteuttajana toimii YIT Rakennus Oy.

4.2 Projektin johdon kehitystyöpajan järjestäminen

Tavoiteaikataulu: 9:45 – 9:55

Toteutunut: 9:46 – 9:55

Päätettiin tilaajan johtoryhmän, AJR:n ja APR:n yhteisestä työpajasta, jossa käydään läpi projektin ”väliarvio”, ja mietitään yhdessä, millä tavoin toimintaa voitaisiin kehittää.

Päätettiin, että työpaja järjestetään ke 13.6 klo 10-12.

4.3 Mittausperustan kustannusarvion hyväksyminen (TAS-vaiheen työ)

Tavoiteaikataulu: 9:55 – 10:05

Toteutunut: 9:55 – 10:02

Hyväksyttiin mittausperustan rakentamisen kustannusarvio 119 000 €, ja laaditaan sopimusliite kyseisen työn toteuttamisesta jo KAS-vaiheessa. Lisäksi hyväksyttiin mittausperustan tekemiseen sovittu hinnasto (lähipiiritransaktio VR Track Oy).

KAS-vaiheessa tehtävät TAS-työt toteutetaan laskutyönä KAS-sopimuksen mukaisesti, eikä niille erikseen lasketa tavoitekustannusta.

4.4 Lähipiiritransaktio: Helimäki Akustikot Oy

Tavoiteaikataulu: 10:10 – 10:15

Toteutunut: 10:02 – 10:03

Hyväksyttiin lähipiiritransaktio, jossa Helimäki Akustikot Oy toteuttaa tärinämittauksia yliopistojen tutkimuslaitosten läheisyydessä. Helimäki Akustikot Oy on osa Sitowisen organisaatiota. Kustannusarvio 35 000 €.

4.5 GDPR-asetuksen vaatimat toimenpiteet Raide-Jokerissa

Tavoiteaikataulu: 10:05 – 10:10

Toteutunut: 10:03 – 10:06

Hyväksytään, että kaikkia osapuolet toimivat Raide-Jokerissa rekisterinpitäjinä, ja että HKL laatii asetuksen mukaiset rekisteriselosteet myös jatkossa. Lisäksi osapuolet hyväksyvät sen, että rekisteriselosteet julkaistaan kaupunkien nettisivuilla.

Päätettiin, että Raide-Jokerin viestintä on yhteydessä yrityskohtaisiin vastuuhenkilöihin rekisteriselosteisiin liittyen, jotta on tiedossa, missä selosteissa osapuolet ovat rekisterinpitäjinä:

- YIT: Johanna Arola
- Sitowise: Jussi Kurikka-Oja
- Ramboll: Seppo Mattila
- VR Track: Anu Asikainen

4.6 Lähipiiritransaktio: JCDecaux Finland Oy

Tavoiteaikataulu: 10:15 – 10:20

Toteutunut: 10:06 – 10:11

Hyväksyttiin lähipiiritransaktio, jossa JCDecaux Finland Oy osallistuu Raide-Jokerin pysäkkikatosten kehittämiseen. JCDecaux Finland Oy:llä on olemassa oleva sopimus HKL:n kanssa. Kustannusarvio 27 500 €.

5 Projektin tilannekatsaus

Tavoiteaikataulu: 10:20 – 10:45

Toteutunut: 10:11 – 10:54

Keskusteltiin avainhenkilöiden ajankäytöstä projektilla.

Suunnitteluosapuolten edustajat totesivat, että he seuraavat viikkotasolla resurssitilannetta ja tarvittaessa priorisoivat hankkeen resursointia.

Käytiin läpi projektin tilannekatsaus ja ATA-mittariston ajantasainen tilanne.

6 Muut asiat

Tavoiteaikataulu: 10:45 – 10:55

Toteutunut: 10:54 – 10:58

Sovittiin, että seuraavan kokouksen puheenjohtajana toimii Ville Lehmuskoski.

Sovittiin uusi kokousajankohta marraskuulle, koska ke 21.11 ei sovi kaikille. Uusi aika perjantaina 23.11 klo 8:30-11:00.

Hyväksyttiin esitys, jonka mukaan Jarkko Salmenojan varahenkilönä toimii jatkossa Antti Korhonen.

Suomen on EU-puheenjohtajamaa 1.7-31.12.2019, mikä saattaa vaikuttaa kulkureittien (lentokentältä keskustaan ja suurlähetystöihin) kautta myös työmaajärjestelyihin. Raimo K. Saarinen kertoo mahdollisista vaikutuksista projektitoimintaan, kun järjestelyjen suunnittelu etenee.

7 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 10:55 – 11:00

Toteutunut: 10:58 – 11:02

Mikä meni hyvin?

- Positiivinen näkemys keskustelusta

Missä jäi parantamisen varaa?

- Avoimia huolenaiheita, joihin ei saatu selkeitä ratkaisuja
- Tarvitaan enemmän keskusteluaikaa tärkeille asioille – ajankäytön priorisointi
- Parempi tutustuminen kokousaineistoon