

ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

24.4.2019 klo 8:30 – 11:00

Big Room / Tilannekuvaseinä ja Artic XL

Ville Lehmuskoski	HKL
Reetta Putkonen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Harri Tanska, pj	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Esa Rauhala	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Jarkko Salmenoja	YIT Suomi Oy
Antti Korhonen	YIT Suomi Oy
Jouni Kekäle	NRC Finland Oy
Kalle Toropainen	NRC Finland Oy
Laura Järvinen	Sitowise Oy
Peter Molin	Ramboll Finland Oy
Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
Ari Bergström	Raide-Jokeri
Jyrki Oinaanoja	Raide-Jokeri

1 Edellisten kokousten muistiot

Tavoiteaikataulu: 8:30 – 8:40

Toteutunut: 8:30 – 8:33

Kokousmuistioon 10.4.2019 annetut kommentit:

- kirjoitusvirheitä korjattiin, muuten ei kommentteja

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen 10.4.2019 kokouksen muistio.

2 Projektin tilannekatsaus

Tavoiteaikataulu: 8:40 – 9:20

Toteutunut: 8:34 – 9:09

Viikinkaaren tärinäeristysratkaisusta ja magneettikompensaatiosta tarvitaan päätös.

- Työnaikaisista tärinäistä tulee huomioida samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin kiinteistö tärinöiden osalta.
- Helsingin kaupungilla on neuvottelut käynnissä yliopiston kanssa tärinäeristyksestä lopputilanteessa.
- Allianssin suunnittelu voi jatkaa magneettikompensaation suunnittelua liittyvänä hankkeen laajenuksena.

2.1 Kuukausiraportti

Käydään läpi kuukausiraportti. Ajankohtaisia asioita ovat mm seuraavat:

- Otaniemen magneettikompensaatio toteutetaan
- Viikin suoralla onnistui nopealla aikataululla tarvittavien puiden kaato ennen lintujen pesimääjan alkamista
- Rekrytoinnit olleet haasteellisia
- Hankkeella pidettiin varikkoviikko 8.-12.4., joka koettiin informatiiviseksi ja hyväksi teemaviikoksi

3 Päätettävät asiat

Tavoiteaikataulu: 9:20 – 10:00

Toteutunut:

9:10 – 9:42

3.1 Hankintastrategia

Hankintastrategiaan on päivitetty eri osapuolten hankintavaltuudet.

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen TAS-vaiheen hankintastrategia.

Lisätään hankintastrategiaan Espoon kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset lisäykset hankintojen kilpailuttamisesta.

Päätös: Jätetään pöydälle odottamaan päivityksiä Espoon kaupunginhallituksen päätöksiä. Päätetään seuraavassa.

3.2 Viestintästrategia TAS-vaiheessa

Raide-Jokerin viestintästrategian tarkoituksena on linjata hankkeen sisäistä ja ulkoista viestintää. Strategia sisältää viestinnän tavoitteet, periaatteet, kanavat, viestit ja mittarit onnistumisen seurantaan.

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen TAS-vaiheen viestintästrategia.

Päätös: Hyväksytään viestintästrategia.

3.3 Optioiden kiinteiden hanketehtävien merkitseminen

Mikäli jokin tavoitekustannukseen laskettu liittyvä hanke jää tilauksen ulkopuolelle, kohdistetaan liittyville hankkeille lasketut yhteiskustannukset, jotka toteutuvat riippumatta ko. liittyvän hankkeen toteutuksesta, uudelleen eri tilauksille niiden kustannusten suhteessa.

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi yllä olevaa sopimuskirjausta TAS-sopimukseen.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

4 TAS-sopimuksen liitteet

Tavoiteaikataulu: 9:20 – 11:00

Toteutunut: 9:42 – 10:30

TAS-sopimuksesta liitteineen ollaan pitämässä viimeistelytyöpajaa tiistaina 23.4. jonka yhteydessä dokumentit saadaan viimeistelyä. Tällä hetkellä useassa dokumentissa on vielä kommentteja ja ne ovat viimeistelemättömiä.

4.1 Korvattavat kustannukset

Korvattavat kustannukset-dokumenttiin sovittiin muutoksia kokouksessa 10.4.2019.

Muutoksia ei ole vielä viety dokumenttiin.

Päätösehdotus: Jos muutokset saadaan tehtyä ajoissa, esitetään hyväksyttäväksi ”Korvattavat kustannukset” TAS-sopimuksen liitedokumentiksi.

Päätös: Ei käsitellä, asian käsittely kesken taustaorganisaatioiden kesken.

4.2 ATA-mittarit

ATA-mittareita on tarkennettu kokouksessa 10.4.2019 sovitun mukaisesti.

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi ”ATA-mittariston rakenne” TAS-sopimuksen liitedokumentiksi siten, että tulkintaosa ei ole osa liitedokumenttia.

Päätös: Hyväksytään ATA-mittarit esityksen mukaisesti.

4.3 Kaupallinen malli

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi ”Kaupallinen malli” TAS-sopimuksen liitedokumentiksi.

Päätös: Ei käsitellä, asian käsittely kesken taustaorganisaatioiden kesken.

4.4 Kompensaatiomalli

Kompensaatiomalleja on yhteensä kuusi kappaletta: päähanke Espoo, päähanke Helsinki, liittyvät hankkeet Espoo, liittyvät hankkeet Helsinki, varikko ja bussivarikko. Tavoitekustannuksia on seitsemän kappaletta, mutta varikkoa ei ole jaettu Espoon ja Helsingin osiin kompensaatiomallissa vaan käsitellään samassa. Jokaisesta tavoitekustannuksesta on näin ollen mahdollista saada oman kompensaatiomallinsa mukaisesti bonusta tai sanktiota.

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi edellä mainitut kompensaatiomallit TAS-sopimuksen liitteeksi.

Päätös: Ei käsitellä, sillä asia on taustaorganisaatioiden käsittelyssä vielä.

4.5 Suunnitteluperusteet

Suunnitteluperusteet ovat tarkentuneet vuoden alusta seuraavin osin (merkittävät muutokset):

- Vesihuollon suunnittelussa noudatetaan HSY:n suunnitteluohjetta sekä projektille laadittua tarkennettua ohjeistusta
- Suojaputkien peitesyvyydet on määritelty
- Raitiotien routakiilan syvyys on määritelty

Muutokset on merkattu dokumenttiin sinisellä. Muutokset eivät vaikuta projektin kustannuksiin.

Dokumentti tulee TAS-sopimuksen liitteeksi, sillä se käsittää tilaajaosapuolten hyväksymiä laadullisia ratkaisuja, jotka ohjaavat suunnittelua. Dokumentti on silti jatkuvasti päivittyvä, sillä allianssihengen mukaisesti suunnittelu ja ratkaisut päivittyvät hankkeen edetessä. AJR:n 19.12.2018 mukaisen päätöksen mukaisesti näistä muutoksista ne, joiden kustannusvaikutus on yli 500 ke, tuodaan AJR:lle hyväksyttäväksi säännöllisesti kootusti.

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi suunnitteluperusteet TAS-sopimuksen liitteeksi siten, että dokumenttia päivitetään hankkeen edetessä. Muutokset, joiden kustannusvaikutus on yli 500ke, tuodaan AJR:lle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksytään TAS-sopimuksen liitteeksi esityksen mukaisesti.

4.6 Sopimusluonnos

Tiedoksi sopimusluonnoksen tilanne.

4.7 Tilauspohja

Tiedoksi tilauspohja, joka tehdään jokaisesta tavoitekustannuksesta erikseen.

5 Muut asiat

Tavoiteaikataulu: 11:00 – 11:10

Toteutunut: 10:30 – 10:37

AJR:lle tuotiin tiedoksi mediaseurannan TAS-vaiheen mediat.

Keskusteltiin AJR-kokousten ajankohdista, joita ei ole sovittu toukokuun lopusta eteenpäin. Kesäkuusta eteenpäin varataan kalentereista jokatoinen keskiviikko: 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8.

6 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 11:10 – 11:20

Toteutunut: ei käsitelty