

ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

3.7.2019

klo 8:30 – 11:00

Big Room / Tilannekuvaseinä ja Artic XL

| | |
|-----------------------------|---|
| Ville Lehmoskoski, pj | HKL |
| Reetta Putkonen | Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala |
| Sauli Hakkarainen | Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala |
| Harri Tanska | Espoon kaupunkitekniikan keskus |
| Pauliina Kuronen | Espoon kaupunkitekniikan keskus |
| Hannu Lehtikankare | Espoon kaupunkitekniikan keskus |
| Jarkko Salmenoja | YIT Suomi Oy |
| Antti Korhonen | YIT Suomi Oy |
| Jouni Kekäle | NRC Finland Oy |
| Jyrki Kataja | NRC Finland Oy |
| Kalle Terepainen | NRC Finland Oy |
| Mikko Rislakki | NRC Finland Oy |
| Laura Järvinen | Sitowise Oy |
| Peter Molin | Ramboll Finland Oy |
| Riikka Sipponen-Weber | Ramboll Finland Oy |
| Juha Saarikoski | Raide-Jokeri |
| Ari Bergström | Raide-Jokeri |
| Jyrki Oinaanoja | Raide-Jokeri |
| Ahti Huhtaniska | Raide-Jokeri |
| Jutta Harjunen | Raide-Jokeri |
| Noora Salonen | Raide-Jokeri |
| Juuli Koivumaa, s | Raide-Jokeri |

1 Tilannekuvaseinä

Tavoiteaikataulu: 8:30 – 9:15

Toteutunut: 8:30 – 9:20

Aloitetaan AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.

2 Edellisten kokousten muistiot

Tavoiteaikataulu: 9:15 – 9:25

Toteutunut: 9:26 – 9:29

Kokousmuistioon 19.6.2019 annetut kommentit:

- Kohdassa 2.3., viimeinen kappale
Keskusteltiin kehitysvaiheen päättymisestä. Kehitysvaihe on päättynyt TAS-sopimuksen allekirjoitukseen, mutta kustannukset kohdistetaan **toukokuun** osalta kehitysvaiheen kustannuksiin, sillä budjetti on laadittu **toukokuun** loppuun.

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen 19.6.2019 kokouksen muistio annetuin kommentein.

Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio annetuin kommentein.

3 Päätettävät asiat

Tavoiteaikataulu: 9:25 – 10:35

Toteutunut: 9:29 – 10:34

3.1 Ravitien urakoitsija

Esitetään hyväksyttäväksi Ravitien urakoitsija. E.M. Pekkinen Oy.

Perustelut valinnalle

Tarjouspyyntö lähetettiin viidelle urakoitsijalle, joista kolme vastasi kiitoskirjeellä. Tarjouksia saatiin kaksi kappaletta. E.M. Pekkinen Oy:n tarjous oli yli 200 000 euroa toista tarjousta edullisempi.

- Määrät paalulaatassa ovat lisääntyneet portin 3 määrästä portin 5 määriin.
- Yksikköhinnat ovat alle tavoitehinnan.
- Urakka toteutetaan yksikköhintaurakkana, jolloin kaikki yksiköt eivät välttämättä toteudu suunnitelmien laajuudessa. Esimerkkinä paalujatkokset joihin on varattu 100 000 euroa.
- Stabiloinnin sideaineen muuttaminen GTC:ksi laskee hintaa 37 000 euroa. Tilaajan linjauksen johdosta GTC:tä ei käytetä.
- Resurssien kannalta on välttämätöntä, että töitä myydään ulkopuoliselle urakoitsijalle. Ravitien kaltaiset suljettavat kadut ovat riskittömimpiä kohteita ulosmyynnin osalta.

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaisesti Ravitien urakoitsijaksi E.M. Pekkinen.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

4 Muut asiat

Tavoiteaikataulu: 10:35 – 10:50

Toteutunut: 10:34 – 10:40

Keskusteltiin Patterinmäen länsipuolen puiden kaadoista.

Keskusteltiin AJR kesälomasijaisuuksista. Ainakin hankinnan osalta kiireellisiä päätöstarpeita on tiedossa kesäkauden aikana. Sovittiin, että varmistetaan AJR kesälomasijaisuudet päätöksentekokyvyn takaamiseksi lomien aikana.

Helsingin kaupungin kanslia ja Helsingin yliopisto ovat sopineet käytännöistä Viikinkaaren tärinä- ja magneettikenttäkompensaatorakenteiden osalta. Suunnittelun eteneminen on tältä osin selvinnyt. Suunnittelun edetessä lasketaan kompensaatorakenteiden vaikutus tavoitekustannukseen ja toimitetaan se kaupungin kanslialle tiedoksi.

5 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 10:50 – 11:00

Toteutunut: 10:40 – 10:44

Mikä meni hyvin?

- Kokouksen osanottajamäärä suuri ja päätöksentekokyky säilyy myös kesälomakaudella
- Aineisto kokoukseen oli valmisteltu hyvin
- Tilannekuvaseinän läpikäynti oli toimiva konsepti

Missä jäi parantamisen varaa?