

ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

11.9.2019

klo 8:30 – 11:00

Big Room / Tilannekuvaseinä ja Artic XL

Ville Lehmoskoski, pj	HKL
Reetta Putkonen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Pauliina Kuronen	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Hannu Lehtikankare	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Jarkko Salmenoja	YIT Suomi Oy
Antti Korhonen	YIT Suomi Oy
Jouni Kekäle	NRC Finland Oy
Jyrki Kataja	NRC Finland Oy
Kalle Toivopainen	NRC Finland Oy
Laura Järvinen	Sitowise Oy
Peter Molin	Ramboll Finland Oy
Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
Ari Bergström	Raide-Jokeri
Jyrki Oinaanoja	Raide-Jokeri
Juuli Koivumaa, s	Raide-Jokeri

1 Tilannekuvaseinä

Tavoiteaikataulu: 8:30 – 9:30

Toteutunut: 8:31 – 9:36

Aloitettiin AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.

2 Edellisten kokousten muistiot

Tavoiteaikataulu: 9:30 – 9:35

Toteutunut: 9:42 – 9:44

Kokousmuistioon 19.8.2019 annetut kommentit:

- Ei kommentteja toistaiseksi

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen 19.8.2019 kokouksen muistio

Päätös: Kuitauksia muistion kommentoimiseen liittyvään tehtävänantoon on tullut niukasti.

Jätetään pöydälle.

3 Projektin tilannekatsaus

Tavoiteaikataulu: 9:35 – 9:55

Toteutunut: 9:44 – 10:31

Kuukausiraportti

Käytiin läpi kuukausiraportti.

Projektilla järjestettyjen lohkoauditointien painopiste on ollut suunnittelun johtamisessa ja ohjaamisessa, tulosten tarkempi analysointi on vielä kesken. Ari Bergström toi esille, että projektilla järjestetään lohko-kohtaisia auditointeja kaksi kertaa vuodessa ja seuraava auditointi järjestetään keväällä 2020. Jyrki Oinaanojan mukaan lohkoauditoinneissa on havaittu hyviä käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää myös muilla lohkoilla.

Tarkasteltiin rakentamisen etenemistä lohkoittain. Havaittiin, että tilannekuvaseinän väriskaalaus ei korreloi AJR kuukausiraportin skaalauksen kanssa. Sovittiin, että tilannekuvaseinäuudistuksen yhteydessä projekti kiinnittää huomiota siihen, että väriskaalaus on yhteneväinen AJR kuukausiraportissa esiintyvän väriskaalauksen kanssa.

Reetta Putkonen muistutti, että Pirkkolantien kevyenliikenteen väylä on avattava liikenteelle sovitusti syyskuun loppuun mennessä.

Riskienhallinta

Käytiin läpi riskienhallinnan tilannekatsaus

Keskusteltiin siitä, että riskienhallinnan tilannekatsauksen osalta on jatkossa löydettävä ne punaiset ”sietämättömät riskit”, joiden osalta voidaan tunnistaa tehtävät toimenpiteet ja kirjattava nämä ylös. Juha Saarikosken mukaan projektilla riskien tunnistuksen yhteydessä määritetään samalla riskin vaikutukset ja laaditaan toimenpiteet riskin minimoimiseksi.

Käytiin läpi punaiset riskit riskienhallinnan tilannekatsauksen läpikäynnin yhteydessä.

Viikinkaaren tärinäkompensaatioiden osalta projektin on tuotava esiin kompensaatiosta aiheutuvat kustannukset, kun kustannukset on kartoitettu.

Riskien hallinnan tilannekatsaus on kehittynyt, mutta sitä on vielä selkeytettävä.

Tilannekatsauksessa tulee tehdä tarvittavat nostot AJR kokoukseen, jotta koko raporttia ei tarvitse läpikäydä kokouksen yhteydessä.

4 Päätettävät asiat

Tavoiteaikataulu: 9:55 – 10:35

Toteutunut: 10:31 – 10:51

4.1 Kiskotoimittaja koko hanke, Voest Alpine Schienen

Esitetään hyväksyttäväksi kiskotoimittaja koko hankkeelle.

Taustaa päätöstarpeesta

- Saatu kaksi tarjousta, joista molemmat ylittivät tavoitekustannushinnan.
- Esitetyn kiskotoimittajan vertailuhinta ylittää tavoitekustannushinnan 272 000 eurolla.
- Kiskotaivutusten määrä on kasvanut suhteessa tavoitekustannuslaskennan määriin.

AJR-kokouksessa todettiin, että indeksikorjausta kiskotoimituksen hintaan ei ole tehty.

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi kiskotoimittaja Voest Alpine Schienen koko hankkeelle.

Päätös: Jätetään esitys pöydälle lisäselvityksiä varten.

4.2 Hankkeen linjaus odottamattomien eliölajien aiheuttamista muutoksista allianssin toimintaan

Laajuusmuutoksia käsitellään laajuusmuutosprosessin mukaisesti projektin sisäisesti omistajaohjausryhmässä. Käsiteltäessä tapausta liito-oravan hyppypuiden säästämisen aiheuttamista muutoksista työnaikaisiin järjestelyihin, ei saavutettu yksimielisyyttä siitä, ovatko järjestelyjen muuttuminen laajuusmuutos vai ei. Ryhmässä todettiin, että saman tyyppisiä tapauksia voi tulla lisääkin, joten asiaan olisi hyvä saada periaatepäätös.

Taustatietona

- Odottamattomat eliölajit (koskee tavoitekustannuksen asettamisen jälkeen löytyviä uusia kohteita) ovat tilaajan riski
- Työnaikaiset liikennejärjestelyt (perustuen kehitysvaiheessa määriteltyyn hankkeen laajuuteen) ovat allianssin riski

Päätösesitys: Esitetään tehtäväksi linjaus odottamattomien eliölajien aiheuttamista muutoksista allianssin toimintaan.

Päätös: Jätetään esitys pöydälle. Projektin valmisteleen tarkemman tekstimuotoisen päätösesityksen ja selvittää aiemmat käytännöt infrahankkeissa.

5 Muut asiat

Tavoiteaikataulu: 10:35 – 10:50

Toteutunut: 10:51 – 10:51

Ei muita asioita

6 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 10:50 – 11:00

Toteutunut: 10:51 – 11:02

Mikä meni hyvin?

- Kokouksessa rauhallinen tunnelma. Keskustelu oli hyvää ja avointa, kokousaikataulu piti.
- Kiitosta projektinhallinnosta Ari Bergströmille ja Juha Saarikoskelle.
- Raide-Jokerin työmaajärjestelyt keränneet kiitosta.

Missä jäi parantamisen varaa?

- Todettiin, että asialistan valmistumisen ja kokouksen välinen aika on melko lyhyt. Syy tähän on se, että AJR:n kokousasioita valmistellaan edellisen viikon torstaina ja asialista lähetetään AJR:n kokoukseen osallistujille seuraavana päivänä. Kun AJR:n kokous on seuraavan viikon keskiviikkona jää osallistujille vain kaksi päivää aikaa tutustua aineistoon (joka vielä täydentyy ennen kokousta). Tämän vuoksi on asialista valmisteltava hyvin ja aikataulussa. Päätösesitysten osalta tarkentamisen varaa, päätösesitykset on kirjattava tarkemmin asialistalle.
- Sovittujen kehityskohteiden ja toimenpiteiden eteenpäin vieminen ja välittäminen tiedoksi projektin työntekijöille.