

## ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

4.12.2019 klo 8:30–11:00

Big Room / Iso avotila, sohvut ja Artic XL

Ville Lehmoskoski, pj	HKL
Reetta Putkonen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Hannu Lehtikankare	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Jarkko Salmenoja	YIT Suomi Oy
Jouni Kekäle	NRC Finland Oy
Jyrki Kataja	NRC Finland Oy
Kalle Toropainen	Sweco Finland Oy
Laura Järvinen	Sitowise Oy
Peter Molin	Ramboll Finland Oy
Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
Ari Bergström	Raide-Jokeri
Jyrki Oinaanoja	Raide-Jokeri
Juuli Koivumaa, s	Raide-Jokeri

### 1 Tilannekuvaseinä

Tavoiteaikataulu: 8:30–9:30

Toteutunut: 8:30–9:25

Aloitettiin AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.

### 2 Edellisten kokousten muistiot

Tavoiteaikataulu: 9:30–9:35

Toteutunut: 9:31–9:32

Kokousmuistioon 6.11. tehdyt korjaukset:

- Tarkennettu kirjausta Patterimäen tunnelin kriittisyydestä.

**Päätösehdotus:** Esitetään hyväksyttäväksi edellisen 6.11. kokouksen muistio tehdyin korjauksin.

**Päätös:** Hyväksytään edellisen 6.11. kokouksen muistio tehdyin korjauksin

### 3 Tiedotettavat asiat

Tavoiteaikataulu: 9:35–9:55

Toteutunut: 9:32–10:26

Käytiin läpi projektin kuukausiraportti. Todettiin, että turvallisuuden suhteen projektilla on otettu isoja kehitysaskelia. Keskusteltiin APR toiminnasta ja kokouskäytännöistä. APR toiminnan suhteen on menty eteenpäin ja jatkotoimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi on sovittu.

Keskusteltiin ajankohtaisiin asioihin liittyen lakkojen vaikutuksesta projektin toimintaan. Sovittiin, että projekti laatii esityksen lakon vaikutuksista AJR:lle, kun todelliset vaikutukset ovat selvillä.

Maaherrantien rakentamisen aikataulun suhteen projekti tekee yhteistyötä HSL:n kanssa tehdään yhteistyötä ja argumentaatioiden pohjalta pyritään eri osapuolten kannalta parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun.

Käytiin läpi riskienhallinnan tilannekatsaus ja projektin TAS koulutussuunnitelma. Todettiin, että TAS koulutussuunnitelma palvelee strategisella tasolla suuntaa antavana työkaluna, mutta koulutustarpeita voidaan lisäksi arvioida tapauskohtaisesti. Sovittiin, että projekti varmistaa, ettei koulutussuunnitelmassa ei ole ristiriitaisuuksia työmaaperehdytysten kanssa.

Louhi-tunnukset on lisätty AJR jäsenille, joilla niitä ei ennestään ole ollut. Unohtuneen salasanan tilalle voidaan pyynnöstä tilata uusi salasana.

### 4 Päätettävät asiat

Tavoiteaikataulu: 9:55–10:30

Toteutunut: 10:26–10:35

#### **Yhteiskustannuskertoimet laajuusmuutosten laskennassa**

Esitetään hankkeen laajuuden muutoksissa käytettäväksi lähtökohtaisesti kolmea erilaista kerrointa rakentamisen laajuuden kasvun yhteiskustannusten määrittämiseen.

**Päätösesitys:** Esitetään hyväksyttäväksi laajuusmuutosten laskennan yhteiskustannuskertoimien muutos.

**Päätös:** Hyväksytään esitys seuraavin korjauksin yhteiskertoimien käyttöä koskien. Suurien laajuusmuutosten osalta lasketaan yhteiskustannukset tapauskohtaisesti, mikäli muutoksen arvo on yli 500 000 euroa.

#### **HSY-materiaalien siirtäminen tavoitekustannuksessa palvelun tuottajille**

Esitetään, että HSY-materiaalit siirretään tavoitekustannuksen sisällä tilaajan kustannuksesta palveluntuottajien kustannukseksi.

**Päätösesitys:** Esitetään hyväksyttäväksi HSY-materiaalien siirto tavoitekustannuksen sisällä tilaajan kustannuksesta palveluntuottajien kustannukseksi.

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaisesti.

#### **Lähipiiritransaktio, toimittaja maanvastaanottolipukkeiden toimittajaksi**

Esitetään toimittajan lähipiiritransaktion laajentamista koskemaan koko hanketta.

**Päätösesitys:** Esitetään toimittaja hyväksyttäväksi maanvastaanottolipukkeiden toimittajaksi lähipiiritransaktiona.

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaisesti.

#### **Lähipiiritransaktio, toimittaja taitorakennesuunnittelijaksi**

Esitetään toimittaja hyväksyttäväksi allianssin alihankkijaksi. Hankittava palvelu koskee ensisijaisesti Oulunkylän sillan ja Viikinkaaren tärinän torjuntaan rakennettavan paalulaatan suunnittelua.

**Päätösesitys:** Esitetään hyväksyttäväksi toimittaja taitorakennesuunnittelijaksi lähipiiritransaktiona.

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaisesti.

#### **Työmaan turvallisuussuunnitelman mukainen alkoholipolitiikka ja puhallutuskäytännöt**

Työmaan turvallisuussuunnitelman mukaista alkoholipolitiikkaa ja mahdollista puhallutuskäytäntöä on katsottu perustellusti tarkentaa ja selkeyttää Big Room toimipisteen osalta.

**Päätösesitys:** Esitetään hyväksyttäväksi projektin alkoholipolitiikka ja puhallutuskäytännöt Big Roomilla.

**Päätös:** Hyväksytään seuraavin korjauksin: Big Room ei ole työmaa-alue ja puhallutusten osalta toimitaan kunkin organisaation käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi laaditaan yhteiset pelisäännöt tiedoksi projektin työntekijöille.

## 5 Päätettävät hankkeen laajuuden muutokset

Tavoiteaikataulu: 10:30–10:45

Toteutunut: 10:35–10:47

Hyväksyttiin viisi hankkeen laajuuden muutosta.

## 6 Muut asiat

Tavoiteaikataulu: 10:45–10:55

Toteutunut: 10:47–10:48

Kokonaiskustannustilanneraportti valmistuu viikolla 50. Samalla muutetaan kustannushallinnan esitysmuotoa visuaalisempaan suuntaan.

## 7 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 10:55–11:00

Toteutunut: 10:48–10:54

Mikä meni hyvin?

- Pysyttiin aikataulussa siitä huolimatta, että asiaa oli paljon.
- Tilannekuvaseinän esitystapa oli selkeytynyt ja pysyttiin aikataulussa.
- AJR:ssä oli hyvä ja ratkaisunhakuinen henki.
- Aineistoon oli paneuduttu etukäteen ja hyväksyttäviin ratkaisuihin päästiin.
- Laajuusmuutokset oli valmisteltu hyvin etukäteen.

Missä jäi parantamisen varaa?

- Jatkossa siirretään päätettävät asiat asialistan alkuun, jolloin varmistetaan näille jäävä aika. Virallisissa kokouksissa päätettävät asiat käsitellään alkuun.
- Kustannusraportointi.
- Edellisen kokouksen deltat seuraavan kokouksen alkuun.