

## Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

### Kokous 49

Aika: **20.10.2021 klo 8.00–10.30**

- työmaakäynti klo 8–9 Patterimäen tunnelityömaalla
- kokous klo 9–10.30, Raide-Jokerin Big room, Artic XL/Teams

Paikka: Työmaalla / kokous Raide-Jokerin Big room, Artic XL/Teams

Läsnä:	Ville Lehmoskoski	HKL, pj.
	Artturi Lähdetie	HKL
	Reetta Putkonen	Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
	Olli Isotalo	Espoon kaupunki
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Tero Anttila	HSL
	Juha Saarikoski	Raide-Jokeri, siht.
Asiantuntijat:	Ari Bergström	Raide-Jokeri
	Johanna Koivunen	Raide-Jokeri

## 1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin edellisen 2.6. pidetyn kokouksen muistio.

## 3 PÄÄTÖSASIAT

Ei päätösasioita.

## 4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT

### 4.1 Patterimäen kustannukset

Patterimäen valitusten kustannusvaikutus projektille tulee olemaan noin 3,1–3,3 M€. Kustannusvaikutus on AJR:n seuraavassa kokouksessa hyväksyttävänä.

Projekti tiedottaa kustannuksista, kun ne on hyväksytty AJR:ssä.

## 4.2 Tilannekatsaus ulkopuolisen kustannusasiantuntijan tehtävien lisäresurssista

Hankkeen käytettävissä olevia kustannusasiantuntijoita on lisätty niin, että tällä hetkellä käytössämme on kolme yritystä. Tasaamme toiminnan niin, että saamme purettua ruuhkan ja siitä johtuvat viiveet tarkastuksissa.

## 4.3 Kunnossapitosopimuksen tilanne

Sekä Yhteistyösopimus että Kunnossapitosopimus ovat allekirjoituksia vaille valmiit. Sopimuksen liitteitä tullaan vielä työstämään syksyn aikana ja erityisesti tarkentamaan kunnossapitokarttoja, jossa sovitaan konkreettiset kunnossapitovastuualueet HKL:n osalta.

## 4.4 Päätepysäkkien tilanne

Itäkeskus:

- Punoksen toteutumisesta ei ole lopullista päätöstä.
- Raide-Jokerin päätepysäkki joudutaan joka tapauksessa tekemään väliaikaisena (toteutus on käynnissä) Marjaniementien toiselle puolelle Raaseporintien ja metroradan väliin.
- Lopullinen päätepysäkki toteutetaan Punoksen rakentamisen yhteydessä. Jos Punoksen toteutus viivästyy, tilanne on arvioitava uudelleen.

Keilaniemi:

- Keilaniemen päätepysäkki valmistuu lopulliselle paikalle Raide-Jokerin edellyttämässä aikataulussa, eli väliaikaista pysäkkiratkaisua ei tarvita.
- Keilaniemen päätepysäkin tuntumassa rakennetaan kuitenkin Raide-Jokerin liikenteen käynnistymisen jälkeenkin paljon ja tämä saattaa aiheuttaa lyhytaikaisia häiriöitä liikennöinnille.

## 4.5 Kokonaiskustannusten, -aikataulun ja riskienhallinnan seuranta

Saarikoski esitteli projektin tilannekatsauksen.

## 5 MUUT ASIAT

- Toinen infrarakentamisen valvonnasta vastaavista projektipäälliköistä (HKL) on irtisanoutunut. HKL käynnistää korvaavan rekrytoinnin.
- Keskusteltiin Helsingin henkilöresurssista. Yllä olevan lisäksi myös KYMP:n henkilöstössä on tapahtunut vaihdoksia ja uusien henkilöiden perehdytys on käynnissä, mikä aiheuttaa tällä hetkellä resurssihaasteita.

## 6 SEURAAVAT KOKOUKSET

Jory 50 ke 1.12.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams