



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen johtoryhmä

Kokous 1

Aika: 1.6.2016 klo 9–10

Paikka: Helsingin kaupungintalo, aulakabinetti 4

Kutsutut:	Ville Lehmuskoski (pj.)	HKL
	Artturi Lähdetie (siht.)	HKL
	Raimo K. Saarinen	Helsingin rakennusvirasto
	Tuula Saxholm	Helsingin kaupunginkanslia
	Olli Isotalo	Espoon kaupunki
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Tero Anttila	Helsingin seudun liikenne (HSL)

1. Johtoryhmän järjestäytyminen

Raide-Jokerin ratahankkeen johtoryhmä muodostetaan varsinaisesti, kun päätös hankkeen toteuttamisesta on tehty sekä Helsingin että Espoon kaupunginvaltuustoissa ja kaupunkien välinen sopimus hankkeen toteuttamisesta on solmittu.


Toistaiseksi johtoryhmä kokoontuu epävirallisesti ohjaamaan hankkeen päätöksenteon valmistelua ja valmistautumista hankkeen toteuttamiseen. Sovittiin, että Ville Lehmuskoski toimii puheenjohtajana ja Artturi Lähdetie sihteerinä.

Kun Raide-Jokerin infrastruktuurihankkeelle on valittu projektijohtaja, toimii tämä johtoryhmässä esittelijänä ja sihteerinä.

2. Hankepäätöksen päätöksenteon valmistelu

Helsingin ja Espoon kaupunginhallitukset käsittelivät Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa kokouksissaan 30.5.2016 ja päättivät jättää asian pöydälle. Seuraavan kerran asiaa käsitellään kokouksissa 6.6.2016.

Espoon kaupunginvaltuusto käsittelee Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa kokouksessaan 13.6.2016 ja vastaavasti Helsingin kaupunginvaltuusto kokouksessaan 15.6.2016.





3. Helsingin ja Espoon välinen sopimus

Helsingin ja Espoon välinen yhteistyösopimus Raide-Jokerin toteuttamisesta tuodaan jatkovalmistelun ja -neuvottelujen jälkeen kaupunginhallitusten päätettäväksi elokuussa 2016.

Lähtökohtana on, että Jokerirata toteutetaan Helsingin ja Espoon yhteishankkeena yhtenä ja yhteisenä raitioliikennejärjestelmänä kaupunkien nykyisten organisaatioitten mandaatilla. Hanketta varten ei perusteta uutta erillistä juridista toteuttajaorganisaatiota, kuten esimerkiksi osakeyhtiötä.

Yhteistyösopimuksella sovitaan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen keskeisistä asioista. Yhteistyösopimuksella sovitaan myös periaatteista, valmistelusta ja menettelyistä, mikäli hankkeen hankesuunnitelmaa tarkistetaan alkuperäisen päätöksentekoprosessin mukaisessa järjestyksessä.

Yhteistyösopimuksella Helsinki ja Espoo sopivat myös järjestelmän ylläpidon ja huollon periaatteista.

Keskeiset periaatteet yhteistyösopimuksessa ovat kustannusten kohdentaminen aiheuttamisperiaatteen mukaan, alueperiaate, läpinäkyvyys, ja yksimielinen päätöksenteko.

Helsingissä sopimusluonnosta valmistellaan HKL:n edustajien ja kaupungin oikeuspalveluiden yhteistyönä. Sopimusvalmistelua koordinoi Helsingin kaupungin puolelta HKL:n hallintojohtaja. Sovittiin, että Espoo ilmoittaa mahdollisimman pian omat yhteyshenkilönsä valmisteluun liittyen.

4. Raide-Jokerin projektiorganisaation muodostaminen

Raide-Jokeri projektiorganisaation muodostaminen käynnistetään välittömästi valtuustopäätösten jälkeen. Helsinki on valmistautunut tähän käynnistämällä vaadittavan projektihenkilökunnan nimike- ja täyttölupaprosessin. Täyttöluvut ja nimikkeet on käsitelty ehdollisina niin, että ne pannaan täytäntöön, kun valtuustopäätös on tehty.

Projektiorganisaation valmistelua Helsingissä koordinoi tässä vaiheessa Artturi Lähdetie. Espoossa valmisteluun on osallistunut Pauliina Kuronen. Muodostettava projektiorganisaation luonnos on muistion liitteenä.



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Projektijohtajan haku käynnistetään asettamalla tehtävä julkiseen hakuun. Projektijohtajan valinta tehdään yhdessä Espoon ja Helsingin kesken. Tehtävä pyritään täyttämään 9.7.2016 mennessä, jotta valittava projektijohtaja voi osallistua projektiorganisaation muodostamiseen.

5. Hankintamalli

Toteutusmuotoselvitystä ja sen johtopäätöstä perusteluineen käsiteltiin Helsingin kaupungin johtajistotoimikunnassa 18.5.2016. Espoossa keskustelua asiasta jatketaan lähiaikoina. Todettiin, että Artturi Lähdetie on tarvittaessa käytettävissä asiantuntijana aihetta koskien.

Toteutusmuotoselvityksen esitys on, että Raide-Jokerin ratahankkeen toteuttamista tulee valmistella siten, että se toteutetaan yhtenä allianssihankeena, jossa suunnittelijat ja rakentajat hankintaan erikseen. Selkeästi erikseen määriteltävät ja nopeasti käynnistettävät osat voidaan toteuttaa omina erillisurakoinaan.

HKL on käynnistänyt hankintakonsultin hankinnan ja hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa 3.6.2016. Espoo osallistuu kustannuksiin hankesuunnitelman mukaisella jakosuudella.


6. Muut asiat

Raide-Jokerin toteuttaminen etenee samanaikaisesti Tampereen pikaraitiotien toteuttamisen kanssa. Yhteistyö Tampereen hankkeen kanssa on aloitettu ja sitä on tarkoitus tiivistää. Näkyvissä on mahdollisuus löytää synergiahyötyjä samanaikaisesta toteuttamisesta. Ensimmäinen johtotason tapaaminen tamperelaisten kanssa on Tampereella 22.6. klo 14.

Helsinki ja Espoo ovat käynnistäneet Liikenneviraston kanssa tehtävän sopimuksen valmistelun osana kaupunkien ja valtion välistä MAL-sopimusta. Näissä neuvotteluissa sovitaan valtion kaupungeille asettaman tuen maksamisesta. Neuvotteluissa sovitaan myös Liikenneviraston Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden aikataulusta ja toteuttamisesta.

HKL käynnistää varikkoja koskevan valmistelun elokuussa 2016 käytyään sitä ennen neuvotteluja HSL:n kanssa Raide-Jokerin operointiin liittyvistä sopimuksista.

Raide-Jokerin kalustohankinnan valmistelu on erillinen hankkeensa, jota valmistellaan yhteistyössä HKL:n, HSL:n ja kaupunginkanslian kesken.





Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Raide-Jokerin infrahankkeen toteuttamista varten on käynnistetty tarkennetun aikataulun valmistelu siitä, mikä suunnittelu- ja rakennuttamisvalmius on radan eri osilla. Konsultin tekemä selvitys valmistuu kesäkuussa 2016.

Tilapäisten liikennejärjestelyjen toteuttamiseen on projektiorganisaatiota ja hankintamallia luodessa kiinnitetty erityistä huomiota. Tarkoitus on painottaa matkustaja- ja liikennehaittojen minimointia osana toteutuksen suunnittelua.

7. Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset ovat:

johtoryhmän kokous 24.8.2016 klo 8–10

johtoryhmän kokous 3