



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen johtoryhmä

Kokous 2

Aika:	24.8.2016 klo 8–10	
Paikka:	Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 234	
Läsnä:	Ville Lehmuskoski (pj.)	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Raimo K. Saarinen	Helsingin rakennusvirasto
	Tuula Saxholm	Helsingin kaupunginkanslia
	Olli Isotalo	Espoon kaupunki
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Tero Anttila	Helsingin seudun liikenne (HSL)
	Juha Saarikoski (siht.)	HKL

1. Johtoryhmän järjestäytyminen

Ville Lehmuskoski toimii puheenjohtajana ja Juha Saarikoski toimii esittelijänä sekä sihteerinä.

Lähdetie esitteli projektijohtajan rekrytointia ja tehtävään valittu Juha Saarikoski esittäytyi.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen


Hyväksyttiin 1.6.2016 pidetyn kokouksen muistio.

3. Helsingin ja Espoon välinen sopimus

Tavoitteena oli, että Helsingin ja Espoon välinen yhteistyösopimus Raide-Jokerin toteuttamisesta tuotaisiin jatkovalmistelun ja -neuvottelujen jälkeen kaupunginhallitusten päätettäväksi elokuussa 2016.

Päätös:

Sopimusta valmistellaan niin, että valmistelu on kokonaisuudessaan valmis 15.9. mennessä ja että molempien kaupunkien kaupunginhallitukset käsittelevät sitä syyskuun loppuun mennessä.





4. Hankintakonsultin kilpailutus

HKL on kilpailuttanut hankintakonsultin hankinnan. Tarjousaika on päättynyt ja tarjoajia oli yksi.

Päätös:

Keskeytetään hankinta.

Selvitetään mahdollisuus kilpailuttaa Raide-Jokerin suunnittelukonsultti ensin kevyemmällä menettelyllä ilman erillistä hankintakonsulttia tai mahdollisesti puitekonsultin avulla.

5. Raide-Jokerin projektiorganisaation muodostaminen

Juha Saarikoski on valittu projektijohtajaksi 1.9.2016 alkaen. Määräaikainen työsopimus on voimassa 31.8.2021 saakka. Helsingin sisäisessä haussa on ollut myös 7 projektipäällikön tehtävää sekä projektitiedottajan ja projektiassistentin tehtävät.

Hakemuksia tuli seuraavasti:

- projektipäälliköt (15 hakemusta)
- projektitiedottaja (3 hakemusta)
- projektiassistentti (15 hakemusta)

Päätös:

Juha Saarikoski toimittaa viimeistään ke 31.8. esityksen johtoryhmälle Raide-Jokerin organisoinnista sekä henkilöstökulujen jakoperiaatteista. Johtoryhmä esittää mahdolliset kommenttinsa viikon sisällä ehdotuksen saamisesta. Rekrytointihanke jatkuu tämän jälkeen kommentoidun ehdotuksen mukaisesti.

6. Informaatio kalustohankinnan tilanteesta

HKL:n johtokunta hyväksyi kokouksessaan 16.8. hankesuunnitelman Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankkimiseksi sekä tähän liittyvän yhteistyöpöytäkirjan HSL:n kanssa.

Hankesuunnitelman mukaan Raide-Jokerille tullaan hankkimaan enintään 29 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia, 35 metriä pitkiä raitiovaunuja. HKL toteuttaa hankinnan joko erillisen tarjouskilpailun perusteella tai käyttämällä Transtechin kanssa tehdyn hankintasopimuksen optioitoimituksia koskevia ehtoja. Hankesuunnitelma etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Mikäli kaikki etenee viivytyksettä, voisi kaluston hankinta alkaa jo tämän syksyn aikana.



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

HKL:n ja HSL:n yhteistyösopimuksessa puolestaan mahdollistetaan se, että tarvittaessa HSL voi kilpailuttaa Raide-Jokerin liikennöinnin niin, että nyt hankittava kalusto olisi liikennöitsijästä riippumatta käytettävissä. Lisäksi sopimuksen mukaisesti kalustohankinta tehdään HSL:n kanssa yhteistyössä mm. kalustovaatimusmäärittelyjen osalta.

Päätös:

Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

Jatkovalmistelussa varmistetaan, että hankintapäätökset tehdään ehdollisina kaupunkien välisen sopimuksen sekä valtion tukipäätöksen/sopimuksen suhteen.

7. Informaatio varikoiden tilanteesta

Päätös:

Asiaa käsitellään seuraavassa joryssä valmistelun pohjalta.

8. Muut asiat

Raide-Jokerin muotoilu

HSL on käynnistämässä Raide-Jokerin brändäys- ja muotoiluprojektia, jossa luodaan Raide-Jokerin brändi ja tehdään uusien vaunujen muotoilutyö.


Näitä töitä varten HSL valitsee itselleen palvelumuotoilukonsultin 8-10/2016. Tämän konsultin yhtenä tehtävänä on toimia Raide-Jokeri-hankkeen palvelumuotoiluintegraattorina.

Raide-Jokerin hankkeessa rakennetaan mm. pysäkit kadun kalusteineen. Näiden lisäksi mahdollisesti myös Jokeri-radon ja sen pysäkkien suunnitteluun saattaa sisältyä muita muotoilun kannalta tärkeitä elementtejä. HSL:n toive on, että muotoiluasialla toimitaan siten, että Jokeri-vaunujen muotoilusta vastaava palvelumuotoiluintegraattori tulee mukaan ohjaamaan pysäkkien ja radon muotoilusuunnittelua, jotta Jokeri-vaunut ja rata muodostaisivat yhteisen visuaalisen ja käyttökokemuksen. HSL vastaa osittain tai kokonaan palvelumuotoiluintegraattorin kustannuksista.

Päätös:

Anttila esittelee muotoiluhanketta laajemmin jossain myöhemmässä kokouksessa.

Kehä I rahoitus





Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Espoo ja valtio neuvottelevat rahoituksesta viikolla 35. Kaupunkien ja valtion välinen yhteisneuvottelu järjestetään syyskuussa.

Päätös:

Projektijohtaja esittelee, miten neuvottelut valtion kanssa etenevät, sekä valtion edustajien roolit hankkeessa.

Viestintäkoulutuksen hankinta

Päätös:

Projektijohtaja valmistelee seuraavaan kokoukseen esityksen viestintäkonsultin hankkimisesta kouluttamaan projektin viestintään osallistuvia.

9. Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset ovat: Johtoryhmän kokous 3 28.9. klo 15