

## ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

6.11.2019 klo 8:30–11:00

Big Room / Iso avotila, sohvut ja Artic XL

Ville Lehmoskoski, pj	HKL
<del>Reetta Putkonen</del>	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Sauli Hakkarainen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
<del>Pauliina Kuronen</del>	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Hannu Lehtikankare	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Jarkko Salmenoja	YIT Suomi Oy
<del>Jouni Kekäle</del>	NRC Finland Oy
Jyrki Kataja	NRC Finland Oy
Kalle Toropainen	Sweco Finland Oy
Mikko Rislakki	Sweco Finland Oy
Laura Järvinen	Sitowise Oy
Peter Molin	Ramboll Finland Oy
Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
Ari Bergström	Raide-Jokeri
Jyrki Oinaanoja	Raide-Jokeri
Juuli Koivumaa, s	Raide-Jokeri

### 1 Tilannekuvaseinä

Tavoiteaikataulu: 8:30–9:30

Toteutunut: 8:30–9:46

Aloitetaan AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.

Jere Keskinen esitteli Kruunusiltojen organisoitumisen tilannekuvaseinällä.

### 2 Edellisen kokouksen muistio

Tavoiteaikataulu: 9:30–9:40

Toteutunut: 9:51–9:52

Kokousmuistioon 9.10.2019 annetut kommentit:

- Ei annettuja kommentteja.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään edellisen 9.10.2019 kokouksen muistio.

**Päätös:** Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

### 3 Tiedotettavat asiat

Tavoiteaikataulu: 9:40–10:20

Toteutunut: 9:52–10:53

Käytiin läpi projektin kuukausiraportti.

Raide-Jokerin projektipäällikkö on pitänyt kehityskeskustelut kaikkien APR:n jäsenten kanssa. Lisäksi APR on pitänyt vuosisuunnittelupäivän 31.10.2019.

- Projekti esitteli kehityskeskusteluissa esiin nousseita kokemuksia allianssin toiminnasta ja kehityskohteista. Keskusteltiin allianssimallin kokemuksiin pohjautuvista kehitysmahdollisuuksista ja resurssien hallinnasta.
- Projekti esitteli APR toiminnan kehityskohteita ja niihin sovittuja toimenpiteitä.

Käytiin läpi sovittuja toimenpiteitä, joilla kesän 2020 tuotantomäärän kasvuun varaudutaan. Keskusteltiin tilaajan osapuolten resurssoinnista lohkoilla. Tilaajaorganisaatioita on vahvistettu palkkaamalla projektille kaksi valvojaa, mikä helpottaa resurssitilannetta. Sovittiin, että resurssien riittävyyteen kiinnitetään huomiota ja resurssointia seurataan.

Käytiin läpi suunnittelun ja rakentamisen aikataulutilanne. Todettiin, että Patterimäen tunneli siirtyy kriittiselle polulle, mikäli töitä ei pystytä aloittamaan Patterimäessä maaliskuussa 2020.

Keskusteltiin projektin kustannuseurannan prosessista.

Käytiin läpi lokakuun riskienhallinnan tilannekatsaus. Keskusteltiin realisoituneista riskeistä, niiden hinnoittelusta ja siirtämisestä tavoitekustannuksessa määritettyyn riskivaraukseen. Päätettiin, että riskienhallintaryhmä ottaa asian käsittelyyn ja tuo AJR:lle esityksen realisoituneiden riskien käsittelystä.

### 4 Päätettävät asiat

Tavoiteaikataulu: 10:20–10:45

Toteutunut: 10:53–11:08

#### 4.1 Operaattoreiden putkitusten käsittely tavoitekustannuksessa

Esitetään muutettavaksi käytäntöä operaattoreiden putkien käsittelyyn tavoitekustannuksessa.

**Päätösesitys:** Esitetään hyväksyttäväksi päätösesitys operaattoreiden putkitusten käsittelystä tavoitekustannuksessa.

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaisesti.

## 4.2 AJR kokoonpanon muutos

Esitetään hyväksyttäväksi seuraava muutos AJR kokoonpanoon: Hannu Lehtikankare jatkaa AJR pääjäsenenä Pauliina Kurosen tilalla. Pauliina Kuronen jatkaa varajäsenenä.

**Päätösesitys:** Esitetään hyväksyttäväksi AJR kokoonpanomuutos.

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaisesti.

## 5 Muut asiat

Tavoiteaikataulu: 10:45–10:50

Toteutunut: 11:08–11:14

Keskusteltiin hankkeen aikataulun esittämistavasta sidosryhmille. Sidosryhmiä kiinnostaa projektin eteneminen tarkemman aikataulun puitteissa. Todettiin, että sidosryhmien osalta viestinnässä hyödynnetään jatkossakin ennusteen ja parhaan arvion mukaista aikataulua.

## 6 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 10:50–11:00

Toteutunut: 11:14–11:19

Mikä meni hyvin?

- Pysyttiin hyvin aikataulussa, asioita oli niukasti.
- Kuukausiraportti oli hyvä: erityisesti kehityskeskusteluiden pohjalta saadut kommentit ja toimenpiteet.
- Tilannekuvaseinän alustus ja loppupuheenvuorot olivat erinomaisia ja uusi sijainti toimiva.

Missä jäi parantamisen varaa?

- Hankkeen laajuusmuutoksia on liikenteessä paljon, mutta toistaiseksi niitä ei ole juurikaan saatu AJR käsittelyyn asti.
- Tilannekuvaseinän aikataulu venyi, jolloin myös osallistujia poistui paikalta. Äänenkäytön osalta on myös parannettavaa.