

Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

Kokous 40

Aika:	05.02.2020 klo 8.30–10.30
Paikka:	nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.)
Paikalla:	Ville Lehmuskoski HKL Artturi Lähdetie HKL Reetta Putkonen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala Olli Isotalo Espoon kaupunki (poistui 9:38) Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus Juha Saarikoski Raide-Jokeri Ari Bergström Raide-Jokeri Johanna Koivunen Raide-Jokeri
Tiedoksi:	Tuula Saxholm Helsingin kaupunginkanslia Tero Anttila HSL

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin 22.11.2019 pidetyn kokouksen muistio.

3 PÄÄTÖSASIAT

3.1 Yhteistyösopimuksen päivittäminen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteutuksesta Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena

Espoon kaupunki ja HKL sopivat ennen TAS-sopimuksen allekirjoittamista, että kaupunkien väliseen sopimukseen tehdään joitain päivityksiä. Asiaa on käsitelty edellisen kerran tilaajan johtoryhmässä 22.11.2019 kokouksessa.

Sopimusmuutosten valmistelu on tehty valmisteluryhmällä:

- Petteri Aumala, Espoo
- Mira Saarentaus, Espoo
- Juha Saarikoski, HKL
- Katariina Laine, HKL

Päätös

Hyväksyttiin sopimus molempien kaupunkien tahoillaan hyväksyttäväksi.

- Viedään asia kaupunkien käsiteltäväksi samanaikaisesti maaliskuun alussa. Espoossa asia viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Helsingissä ensin HKL:n johtokuntaan, joka lähettää asian kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
- Saarikoski valmistelee listatekstit ja projektin tilannekatsauksen esitettäväksi kh-käsittelyjen yhteydessä.

3.2 Kaluston toimitusaikataulun ja vaunumäärän yhteensovitus infra- ja varikkohankkeiden kanssa

Asiaa on käsitelty edellisen kerran tilaajan johtoryhmän kokouksessa 4.9.2019.

Kokouksessa keskusteltiin infran, varikon ja kalustohankinnan muodostamasta kokonaisuudesta.

Päätösesitys

- Projekti selvittää mahdollisuutta varikon laajentamiselle yli 30 vaunulle tarvittaessa. Etenemisestä asian suhteen päätetään ylimääräisessä kokouksessa viikolla 8.
- Projekti valmistelee esityksen kalustotoimituksen aikataululle huhtikuun kokoukseen.

3.3 Maaherrantien sulkemisaikataulu

Maaherrantien sulkemisen aikaistamisella (03/21 → 06/20) projekti saavuttaisi 1,3 M€ euron säästön rakentamiskustannuksissa Maaherrantien lohkon rakentamisaikataulun nopeutumisesta johtuen. Nopeutumisella parannettaisiin myös edellytyksiä saavuttaa koko hankkeen nopeutumisesta säästöjä, mutta tämän toteutuminen näyttää mahdolliselta myös ilman Maaherrantien sulkemisen aikaistamista. Koko hankkeen aikataulusäästöllä voitaisiin saavuttaa merkittävä kustannussäästö.

HSL:n arvion mukaan Maaherrantien sulkemisen aikaistamisen kustannukset liikennöinnille ovat suuremmat kuin mahdolliset rakentamisesta aiheutuvat säästöt. Matkustajien matka-aikasäästöjä ei ole arvioitu, mutta nämä lisäisivät sulkemisen haittojen kustannuksia merkittävästi.

Päätös

Ei aikaisteta Maaherrantien sulkemista vaan edetään alkuperäisen sulkemisaikataulun mukaan.

4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT

4.1 Kokonaiskustannusten, -aikataulun ja riskienhallinnan seuranta

Saarikoski esitteli tilanteen kokouksessa.

4.2 Itäkeskuksen ja Keilaniemen päätepysäkkien tilanne

Molemmilla päätepysäkeillä on vireillä kaavahankkeet. Keskusteltiin näiden mahdollisista vaikutuksista projektille.

4.3 Patterimäen tilanne

Saarikoski esitteli tilanteen kokouksessa.

5 MUUT ASIAT

Yhteistyö Tampereen raitiotieallianssin kanssa: Yhteistyö on asiantuntijatasolla (kaikki tasot johto mukaan lukien) tapahtuvaa vuoropuhelua. Vierailuja on ollut puolin ja toisin tarpeen mukaan (AJR tulossa, APR sekä lukuisat muut ryhmät ovat käyneet Tampereella tai Tampereen edustajia on vieraillut meillä). Yhteistyö on ollut RJ:n näkökulmasta hyvin hedelmällistä ja sille on tarvetta myös jatkossa.

Rekrytoinnit:

- HKL:n ratasähköasiantuntija projektilta siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Saarikoski käynnistää korvaavan rekrytoinnin.
- Tiedoksi, että HKL:ssä on käynnistymässä kolme rekrytointia rinnakkaisille hankkeille: Ratasähkön, teknisten järjestelmien ja ratasähkön asiantuntijat muille Kruunusillat ja Kalasataman hankkeille.

6 SEURAAVAT KOKOUKSET

Jory 41 ke 1.4.2020 klo 8.30–10.30, Big Room
Jory 42 ke 27.5.2020 klo 8.30–10.30, Big Room
Jory 43 ke 19.8.2020 klo 8.30–10.30, Big Room
Jory 44 ke 14.10.2020 klo 8.30–10.30, Big Room
Jory 45 ke 9.12.2020 klo 8.30–10.30, Big Room