

ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

22.4.2020	klo 8:30–11:00
Microsoft Teams-kokous	
Ville Lehmuskoski, pj	HKL
Reetta Putkonen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Hannu Lehtikankare	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Jarkko Salmenoja	YIT Suomi Oy
Antti Korhonen	YIT Suomi Oy
Jouni Kekäle	NRC Finland Oy
Jyrki Kataja	NRC Finland Oy
Kalle Toropainen	Sweco Finland Oy
Laura Järvinen	Sitowise Oy
Peter Molin	Ramboll Finland Oy
Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
Ari Bergström	Raide-Jokeri
Jyrki Oinaanoja	Raide-Jokeri
Juuli Koivumaa, s	Raide-Jokeri

1 Tilannekuvaseinä

Tavoiteaikataulu: 8:30–9:30

Toteutunut: 8:30–9:36

Aloitettiin AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.

2 Tilannekuvaseinähavainnot ja edellisen kokouksen deltat

Tavoiteaikataulu: 9:40–9:50

Toteutunut: 9:40–9:44

Tilannekuvaseinähavainnot

Käytiin läpi tilannekuvaseinähavainnot. Keskusteltiin sähkönsyöttöasemien rakennuslupatilanteesta ja vaihteenlämmityksen toteutustavan valinnan edesauttamisesta.

Edellisen kokouksen deltat

- Aikataulu AJR-kokouksen suhteen on tiukka, aikataulusta oltiin hieman myöhässä.
- Vuorovaikutus etäkokouksessa kärsii.
- M-Filesin lisenssimäärä on vähäinen, sisään ei pääse kirjautumaan.

3 Edellisten kokousten muistiot

Tavoiteaikataulu: 9:50–10:00

Toteutunut: 9:44–9:47

Kokousmuistioon 25.3. annetut kommentit:

- Yksilöidään, mikä laajuusmuutos on hyväksytty.

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen 25.3. kokouksen muistio sovituin korjauksin.

Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio sovituin korjauksin.

4 Päätettävät asiat

Tavoiteaikataulu: 10:00–10:20

Toteutunut: 9:47–10:07

Käytiin läpi hankkeen laajuuskohteiden käsittelytilanne. Todettiin, että esittelytapa on kattava ja informatiivinen.

4.1 Hankkeen laajuuden päätökset

Keskusteltiin hankkeen laajuuden päätöksistä. Esitettiin, että hankkeen laajuuden muutoksen päätösesityksissä voitaisiin hyödyntää juoksevaa numerointia tai muuta yksilöivää tunnistetta.

Sovittiin, että projekti tarkastelee eri tunnistetapoja ja palaa aiheeseen seuraavassa AJR:ssä.

Käsittelytaso: Yli 20 000 € kohteet

Eliel Saarisen tie ja Nuijamiestentien liittymässä nyk. sähkömuuntajan siirto

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Lahdenpohjanpysäkin paikan siirto

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Espoolle oma valokuitu liikennevaloja varten

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Salaojapumppaamon saneeraus

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Viikintiellä metalliset puiden runkosuojat 55 kpl muutetaan puisiksi

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Impilahdentie 14 kiinteistölle tuleva uusi kulkuyhteys

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Operaattoreiden siirtojen ikähyvitysosuus TL3

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Operaattoreiden siirtojen ikähyvitysosuus TL1

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

S107 sijaitsevan väliaikaisen kevarin rakentaminen

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Käsittelytaso: Alle 20 000 € kohteet

Pajamäen asfaltointiraja muuttuu

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Operaattoreiden siirtojen ikähyvitysosuus TL2

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Laippatien vastapäinen tonttiliittymä Viilarintiellä

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi hankkeen laajuuden muutos.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

5 Tiedotettavat asiat

Tavoiteaikataulu: 10:20–10:50

Toteutunut: 10:07–10:40

5.1 Indeksien muodostuminen tilannekatsaus

Raide-Jokerin tavoitekustannus on sidottu indekseihin indeksiesityksen (TAS-sopimuksen liite) mukaisesti.

Alla lainaukset ko. dokumentista:

Indeksien tarkoitus on kuvata todellisia kustannuksien muutoksia, joita Raide-Jokeri-projektille muodostuu panoksien hankkimisesta ja käyttämisestä. Indeksien käyttämisessä on huomioitavaa, että käytettävät indeksit ja niiden ajankohta ilmoitetaan selkeästi.

AJR:llä on oikeus muuttaa indeksijärjestelmää, mikäli järjestelmä ei vastaa todellisia kustannusmuutoksia.

Indeksikorjaus lasketaan 3 kuukauden indeksien keskiarvon perusteella. Indeksien on kuvattava todellista kustannusmuutosta rokottamatta tai palkitsematta ansiottomasti palveluntuottajaa

Seuraavaan AJR:ään (20.5.) on tulossa esitys indeksien muodostumisesta projektilla.

5.2 Koronavirus tilannekatsaus

Koronavirus ei ole vaikuttanut hankkeen etenemiseen. Projekti kerää joka torstai lohkoilta tietoa mahdollisista haitoista ja laatii tulosten pohjalta raportin.

Koronaraportti läpikäytiin tilannekuvaseinän yhteydessä. Todettiin, että Koronaraportti on riittävä AJR:n informoinnin kannalta. Mikäli kehittämisen tarvetta ilmenee, palataan asiaan uudelleen.

Sairaspoissaoloprosentti on koko hankkeella alle 1 %:a, mikä on poikkeuksellisen alhainen vuodenaikaan nähden. Tämä on osoitus siitä, että hankkeella tehdyt toimenpiteet ovat tehonneet erittäin hyvin.

5.3 Patterimäen tilannekatsaus

Käytiin läpi Patterimäen tilannekatsaus

- ELY:n päätöstä asiasta ei vielä ole.
- Projekti jatkaa poikkeamalupahakemuksen valmistelua edelleen.
- Projekti valmistelee palaveria Helsingin ja Pajamäkiseuran kanssa, jossa esittelemme heille poikkeamahakemuksen sisältöä.
- Ei muita merkittäviä muutoksia edellisen kokouksen jälkeen.

Helsingin ja Pajamäkiseuran kanssa järjestetään palaveri 23.4.2020. ELY-keskus on saanut projektilta kaikki pyydetyt selvitykset. Odotetaan ELY-keskuksen päätöstä poikkeamahakemuksen tarpeesta.

Keskusteltiin siitä, kuka vastaa poikkeamahakemuksen laadun ja sisällön varmistuksesta.

5.4 Projektin tilannekatsaus

Käytiin läpi projektin kuukausiraportti.

Keskusteltiin työmaan turvallisuuskulttuurista ja siitä, miten voidaan varmistaa, että projekti saa tiedon työmaalla sattuneesta tapaturmasta välittömästi. Todettiin, että myös aliurakoitsijan toiminnalla on suuri merkitys projektin turvallisuuskulttuuriin. Keskusteltiin aliurakoitsijan velvollisuudesta ilmoittaa työmaalla sattuneista tapaturmista ja mahdollisista sanktioista ilmoittamatta jättämisen osalta. Keskusteltiin tilapäisistä työjärjestelyistä ja niiden järjestämisestä.

Sovittiin, että projekti keskustelee aliurakoitsijoiden kanssa turvallisuuskäytännöistä ja tapaturmien aikaisesta ilmoitusvelvollisuudesta.

Keskusteltiin suunnittelutilanteesta ja siitä, miten etätyöskentely vaikuttaa yhdessä tekemiseen ja johtamiseen. Projektin mukaan aiemmin sovitut tarkennukset suunnittelun tilannekatsaukseen

korjataan seuraavaan kuukausittaiseen AJR:n suunnittelutilannekatsaukseen. Etätyöskentely on hidastanut jonkin verran suunnittelutyötä muun muassa hitaiden verkkoyhteyksien johdosta.

6 Muut asiat

Tavoiteaikataulu: 10:50–10:55

Toteutunut: 10:40–10:50

Keskusteltiin, siitä, että projektin on hyvä alkaa tarkastelemaan sitä, millä tavoilla ja milloin koronarajoitusten purkuja kannattaa tehdä.

Projektin kannalta isoin riski on niin kutsutun epävirallisen tiedon liikkumisen heikentyminen, kun etätyöskentelyä on suosittu. Tiedonkulku heikkenee eksponentiaalisesti ja tiedon menettämistä tapahtuu joka tasolla.

Sovittiin, että koronatilanteen purkamista aletaan suunnitella projektilla.

7 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 10:55–11:00

Toteutunut: 10:50–10:59

Mikä meni hyvin?

- Kokous oli sujuva ja tehokas: Asialista ja sisältö oli hyvin valmisteltu, keskustelu ei harhaillut ja päätöksiä ei jäänyt käsittelyyn.
- Laajuusmuutosten käsittely ja laajuusmuutosprosessi on edennyt mallikkaasti.
- Kokouksen viestiseinä on ollut hyvä ja avaava viestintäväylä kokouksen aikana.
- Tilannekuvaseinää oli sujuva seurata etänä.

Missä jäi parantamisen varaa?

- Turvallisuuskulttuurin edistäminen.