

## ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

26.8.2020	klo 8:30–11:00
Microsoft Teams- kokous	
Ville Lehmuskoski, pj	HKL
Reetta Putkonen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Hannu Lehtikankare	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Jarkko Salmenoja	YIT Suomi Oy
Antti Korhonen	YIT Suomi Oy
Jouni Kekäle	NRC Finland Oy
Jyrki Kataja	NRC Finland Oy
Kalle Toropainen	Sweco Finland Oy
Laura Järvinen	Sitowise Oy
Peter Molin	Ramboll Finland Oy
Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
Ari Bergström	Raide-Jokeri
Jyrki Oinaanoja	Raide-Jokeri
Ahti Huhtaniska	Raide-Jokeri
Juuli Koivumaa, s	Raide-Jokeri

### 1 Tilannekuvaseinä

Tavoiteaikataulu: 8:30–9:30

Toteutunut: 8:38–9:38

Aloitetaan AJR:n kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.

### 2 Tilannekuvaseinähavainnot ja edellisen kokouksen deltat

Tavoiteaikataulu: 9:40–9:55

Toteutunut: 9:43–9:45

#### Tilannekuvaseinähavainnot

- Tuotantolohko 3:lla sattunut työtaturma
- Sähkösyötön simuloinnin kautta havaitut vahvistustarpeet
- Valmiusastetilanne vaikuttaa lohkoilla lupaavalta

## Edellisen kokouksen deltat

- Ei deltoja

## 3 Edellisten kokousten muistiot

Tavoiteaikataulu: 9:55–10:00

Toteutunut: 9:45–9:45

Kokousmuistioon 5.8. annetut kommentit:

- Ei annettuja kommentteja

**Päätösehdotus:** Hyväksytään edellisen 5.8. kokouksen muistio.

**Päätös:** Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

## 4 Päätettävät asiat

### 4.1 Päätökset

Tavoiteaikataulu: 10:00–10:05

Toteutunut: 9:45–9:45

Reetta Putkosen varahenkilö AJR:ssä

Esitetään, että Reetta Putkosen varahenkilönä toimii jatkossa Kati Kiyancicek.

**Päätösesitys:** Esitetään hyväksyttäväksi Reetta Putkosen varahenkilö Kati Kiyancicek.

**Päätös:** Hyväksytään esityksen mukaisesti.

### 4.2 Hankkeen laajuuden päätökset

Tavoiteaikataulu: 10:05–10:05

Toteutunut: 9:45–9:46

Ei päätösesityksiä esitettäväksi.

## 5 Tiedotettavat asiat

Tavoiteaikataulu: 10:05–10:50

Toteutunut: 9:46–10:17

### Koronatilanne

Käytiin läpi projektin koronatilanne.

## Patterimäen tilannekatsaus

Käytiin läpi Patterimäen tilanne.

## Projektin tilannekatsaus

Käytiin läpi projektin kuukausiraportti.

Kokonaisuutena suunnittelun aikataulu- ja resurssitilanne on hyvä. Lohkoilla ja tekniikka-aloilla on edelleen paljon tehtäviä jäljellä ja työmaapalvelu työllistää lohkojen suunnittelijoita. Asiat etenevät hyvässä yhteistyössä tuotannon kanssa kaikilla lohkoilla. Suunnittelun työmaapalvelun auditointi järjestetään lohkoittain 21.9.–30.9.

Projektilla on käynnissä kustannus- ja aikataulukatkot. Sovittiin, että projekti toimittaa ajantasaista kustannustietoa AJR jäsenille, kun katkot saadaan päätökseen.

Avaintulosalueiden osalta projektilla ollaan keskimäärin hyvällä tasolla. Tapaturmataajuuteen pyritään projektilla kiinnittämään erityistä huomiota. Keskusteltiin mahdollisuudesta käyttää ulkopuolista konsulttia MVR-mittausten tukena.

Keskusteltiin siitä, miten tilaajan riskit huomioidaan kustannusarviossa. Tilaajan riskejä on tunnistettu enemmän kuin mihin on alun perin varauduttu. Projektin mukaan tilaajan riskeissä on suuria riskejä, joiden kustannusvaikutusta on vaikeaa arvioida. Kustannusarviota tullaan kuitenkin päivittämään.

## Hankkeen laajuuskohteiden käsittelytilanne

Käytiin läpi hankkeen laajuuskohteisen käsittelytilanne.

Kokonaisuudessaan uusia laajuusmuutoskohteita ilmaantuu aikaisempaa vähemmän. Laajuusmuutosten käsittelyä tapahtuu tasaisesti ja prosessia pyritään ennestään virtaviivaistamaan.

## 6 Muut asiat

Tavoiteaikataulu: 10:50–10:55

Toteutunut: 10:17–10:28

Projektin havainnon mukaan allianssin johtoryhmälle on noussut käsittelyyn suhteellisen vähän asioita viime kokousten yhteydessä.

Keskusteltiin siitä, onko asioita riittävästi ja onko oikeat asiat tuotu allianssin johtoryhmän käsittelyyn. Todettiin, että tilannekuvaseinän yhteydessä allianssin johtoryhmä saa kattavan katsauksen projektin tilanteeseen ja on hyvä, että asioita ratkaistaan allianssin projektiryhmässä.

Esitettiin ajatus, että allianssin johtoryhmän kokouksissa hyödynnetään vierailevia asiantuntijoita, esimerkiksi käyttöönotosta, viestinnästä, ympäristöstä, taloudesta tai muista projektin osa-

alueista. Sovittiin, että projektin harkinnan mukaan tiettyjä asioita voidaan tuoda johtoryhmälle, mikäli asialista antaa myöten.

Projektin mukaan rakentaminen etenee hyvin. Tulevan talven osalta ollaan siirtymässä entistä enemmän rata- ja sähköpuolelle. Ratapuoli näyttää menevän oikeisiin kierteisiin ja nyt varmistetaan, että myös sähköpuoli etenee. Lisäksi pyritään varmistamaan riittävät resurssit ja varaudutaan leutoon talveen muun muassa toimitusten osalta, jotta töitä saataisiin tehtyä tarvittaessa talvellakin.

## 7 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 10:55–11:00

Toteutunut: 10:28–10:33

Mikä meni hyvin?

- Sujuva kokous, kokoustaminen on rakentavaa ja eteenpäin vievää. Kokous toimii tehokkaasti etänä.
- Vierailevat tähdet kokoukseen/teemavierailut on ajatuksena hyvä ja toimiva.
- Projektin johdolla katse pitkälle tulevaisuuteen ja projekti tuntuu etenevän hyvin.
- Taloudellinen tilanne ja tilanne työmailla vaikuttaa hyvältä.

Missä jäi parantamisen varaa?

- Millä kokoonpanolla on tarvetta kokoontua, onko infokokouksille aitoa tarvetta tai kysyntää.