

## Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

### Kokous 46

Aika:	10.2.2021 klo 8.30–10.30
Paikka:	Teams-kokous (etä)
Läsnä:	Ville Lehmuskoski HKL, pj. Artturi Lähdetie HKL Reetta Putkonen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala Outi Sääntti Helsingin kaupunginkanslia Olli Isotalo Espoon kaupunki Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus Tero Anttila HSL Juha Saarikoski Raide-Jokeri, siht.
Asiantuntijat:	Ari Bergström Raide-Jokeri Johanna Koivunen Raide-Jokeri

## 1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin edellisen 16.12. pidetyn kokouksen muistio.

## 3 PÄÄTÖSASIAT

### 3.1 Varautuminen vaihtoehtoisin liikennöintimuotoihin

Patterimäen puiston alueeseen kohdistuva valitus voi pitkittyessään johtaa tilanteeseen, jossa rata, varikko ja raitiovaunukalusto olisivat valmiina käyttöön, muilta osin paitsi Patterimäen puiston kohdalta. Kyseinen tilanne on äärimmäisen epätoivottava, mutta sellaiseen riskiin on kuitenkin varauduttava

#### Päätös

Projekti, kaupungit ja HSL yhdessä varautuvat tilanteeseen ja käynnistävät suunnittelun tilanteeseen varautumiseksi.

### 3.2 Kriittiset varaosat

Raitiotiejärjestelmän häiriötön käyttö edellyttää tarvittavien kriittisten varaosien saatavuuden varmistamista. Kriittisten varaosien hankinta ei ole allianssin vastuulla oleva asia, mutta allianssilla on näkemys kriittisten varaosien tarpeesta perustuen mm. järjestelmätoimittajien ilmoituksiin.

Kriittisten varaosien olisi oltava saatavilla ennen teknisen koeliikenteen aloitusta, joten niiden hankinta on budjetoitava kunnossapitäjän vuoden 2022 käyttöbudjetteihin. Asia on huomioitava Espoon kaupungin ja HKL:n välisessä kunnossapitosopimuksessa.

**Päätös:**

- Allianssi toimittaa HKL:lle ehdotuksensa kriittisistä varaosista.
- HKL:n kunnossapito varautuu kriittisten varaosien hankintaan vuodelle 2022.
- Espoon kaupunki ja HKL varmistavat, että asia on huomioitu tarvittavalla tavalla kunnossapitosopimuksessa.

## **4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT**

### **4.1 HKL:n henkilöiden toteutuneet työtunnit 2020**

HKL:n projektihenkilöstö on siirtynyt tuntiseurantaan. Toteutuneet Raide-Jokeri-projektille sekä muualle kohdistuneet tunnit ovat alla (01–12/2020):

- Raide-Jokeri 93,2 % (92,1 %)
- HKL:n muut pikaraitiotieprojektit 4,6 % (6,7 %)
- Hallinnollinen työ 2,2 % (1,2 %)

Tuntiseurantamenettelystä on päätetty tilaajan johtoryhmässä 14.10.2020. Päätöksen mukaan HKL:n henkilöstön henkilötyöaika jaetaan Raide-Jokeri-projektille toteutuneen projektityön suhteessa. Yllä olevilla osuuksilla Raide-Jokeri-projektilta laskutettava osuus on [Raide-Jokerin projektityön tunnit] / [Projektityön tunnit yhteensä], eli  $93,2 / (93,2 + 4,6) = 95,3 \%$ .

### **4.2 Kokonaiskustannusten, -aikataulun ja riskienhallinnan seuranta**

Saarikoski esitteli projektin tilannekatsauksen.

### **4.3 Patterimäen tilanne**

Saarikoski esitteli Patterimäen tilannekatsauksen.

### **4.4 Korona**

Bergström esitteli projektin koronatilanteen kokouksessa.

## **5 MUUT ASIAT**

- Ei muita asioita.

## 6 SEURAAVAT KOKOUKSET

- Jory 47 ke 7.4.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams
- Jory 48 ke 2.6.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams
- Jory 49 ke 11.8.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams
- Jory 50 ke 6.10.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams
- Jory 45 ke 1.12.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams