

ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

21.12.2017

klo 09:00 – 10:50

Big Room / Artic XL

Ville Lehmuskoski	HKL
Raimo K. Saarinen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Harri Tanska, pj	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Pauliina Kuronen	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Jouni Kekäle	VR Track Oy
Jarkko Salmenoja	YIT Rakennus Oy
Harri Yli-Villamo	VR Track Oy
Laura Järvinen	Sito Oy
Helmer Berndtson	Ramboll Finland Oy
Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
Katja Pekkanen, s	Raide-Jokeri

1 Päätettävät asiat

Päätettiin asettaa kehitysvaiheessa palveluntuottajien kokonaiskustannusarvioksi 18,5 M€. Tilaajaorganisaation kustannukset kehitysvaiheessa ovat noin 1,2 M€ ja lisäksi hankkeen yleiskuluja jyvitetään varikoille ja liittyville hankkeille noin 1,0 M€. KAS-vaiheen kustannusarvion nousu ei muuta suunnittelun kokonaiskustannuksia (26,5 M€), vaan tavoitteena on saavuttaa KAS-vaiheessa korkeampi valmiusaste (55 %) ja siten varmistaa tavoitekustannuksen realistisuus. KAS-vaiheen pitenemisellä (12 kk → 14 kk) ei ole vaikutusta hankkeen kokonaisaikatauluun.

[03 Päätetty Kehitysvaiheen budjetin hyväksyminen 000 - PRJ \(Desktop, Web, Mobile\)](#)

Päätettiin hyväksyä kehitysvaiheen projektisuunnitelma suoraan dokumenttiin tehdyillä korjauksilla. Todettiin, että henkilötöyö budjetoidaan esim. SKOL-luokkia hyödyntäen, mutta tuntiseurantaa tehdään henkilötasolla. APR rakentaa käytännön, jonka avulla suunnittelun valmiusastetta voidaan mahdollisimman luotettavasti seurata.

[03 Päätetty KAS-Projektisuunnitelman hyväksyminen 000 - PRJ \(Desktop, Web, Mobile\)](#)

Päätettiin hyväksyä kehitysvaiheen johtamisjärjestelmä suoraan dokumenttiin tehdyillä korjauksilla. Lisättiin kirjaus, jonka mukaan jokainen projektilla työskentelevä henkilö hyväksytetään projektipäälliköllä. Hankkeen laajuuskysymyksiä käsitellään sekä tilaajan johtoryhmässä, että AJR:ssä – AJR hyväksyy muutoksen vaikutuksen, mutta tilaaja määrittää, suoritetaanko esitetty laajuusmuutos. Lisäksi määritettiin hankintaraja 1,0 M€, jonka yli menevät hankinnat AJR hyväksyy.

[03 Päätetty KAS Johtamisjärjestelmän hyväksyminen 000 - PRJ \(Desktop, Web, Mobile\)](#)

Päätettiin hyväksyä kehitysvaiheen vakuutusstrategia suoraan dokumenttiin tehdyillä korjauksilla. Todettiin, että kilpailuttamisvaiheessa täytyy vielä keskustella mm. toteutusvaiheen keston vaikutuksesta vakuutuksen hintaan, omavastuuosuuksista ja vakuutuksen maantieteellisestä rajauksesta.

[03 Päätetty KAS vakuutusstrategia 000 - PRJ \(Desktop, Web, Mobile\)](#)

2 Muut asiat

Päätettiin AJR:n jäsenten syventymisalueet seuraavasti:

AJR:n jäsen	Syventymisalue
Ville Lehmuskoski	– Julkisuuskuva ja viestintä
Harri Tanska	– Sujuva yhteistoiminta kaupunkien viranomaistahojen kanssa, Espoo – Hankkeen rajaus, Espoo
Raimo K. Saarinen	– Sujuva yhteistoiminta kaupunkien viranomaistahojen kanssa, Hki – Yhteistyö putki- ja johtojärjestelmäomistajien kanssa, Hki – Hankkeen rajaus, Hki
Pauliina Kuronen	– Hankkeen aikatauluhallinta – Yhteistyö putki- ja johtojärjestelmien omistajien kanssa, Espoo
Helmer Berndtson	– Tekniset ratkaisut ja vaihtoehtoverailut
Laura Järvinen	– Käyttöönotto ja riskienhallinta – Suunnittelun valmiusasteen seuranta
Kalle Toropainen	– Allianssikyvykyys ja integrointi
Jouni Kekäle	– TAS-sopimuksen valmistelu – Tavoitekustannuksen asettaminen
Jarkko Salmenoja	– Hankkeen tavoitteet ja ATA-mittarit – Tavoitekustannuksen asettaminen – Hankintastrategia

Sovittiin, että projektipäällikkö viestii projektille eteenpäin nimetyt vastualueet ja ohjeistaa lisäämään ”kummit” vastuualueeseen liittyvien ryhmien kokousjakeluun mukaan.

Sovittiin, että projektin tilanne käydään läpi kuukausittain AJR:n kokouksessa, ja se lisätään vakiokohtaksi mukana asialistalle. Aineisto toimitetaan AJR:n jäsenille etukäteen asialistan mukana.

Sovittiin, että seuraavan kokouksen puheenjohtajana toimii Laura Järvinen.

3 Itsearviointi

Mikä meni hyvin?

- Hyvä keskustelu, ratkaisuhakuista
- Vähitellen asioita, joista voidaan keskustella
- Hyvin valmisteltu +++

- Hankkeen etenemisen kannalta paljon asioita, päästiin eteenpäin
- Keskusteltiin oikean tasoista asioista
- Budjetti hyväksyttiin
- Saatiin päätettyä kaikki tarvittavat asiat
- Osallistujat olivat valmistautuneet hyvin

Missä jäi parantamisen varaa?

- M-filesiin olisi hyvä tutustua etukäteen +++ (järjestetään ennen ensi kokousta klo 8:30-9:00 M-files perehdytys)
- Pitäisi valmistella paremmin M-filesin käytäntöjä
- Asialistalle lisäksi ”Muut asiat”, jotka myös toimitettu etukäteen asialistalle
- Sihteeriksi joku muu kun projektipäällikkö?

Harri Tanska
Espoon kaupunkitekniiikan keskus