

Päivämäärä Päätöksen tiivistelmä
23.5.2018 Hyväksyttiin esitetty lähipiiritransaktio.

Päätösehdotuksen tiivistelmä

Esitetään tilattavaksi alikonsultointia tärinä- ja runkoäänimittauksien ja -selvityksien tekemisen tueksi.

- Tausta/perustelu: Tarvitsemme Helimäki Akustikot Oy:n asiantuntemusta ja tärinämittauksia mm. yliopistojen tutkimuslaitoksien tärinätilanteen sekä laajemmin linjalla runkoääni-ongelmien ratkaisemiseksi. Alikonsultoinnin työmäärä huomioitu ympäristövaikutuksien KAS-vaiheen budjetissa.

- Helimäki on ollut mukana RJ:n selvityksissä tehden vuodenvaihteessa tärinän nykytilanteen mittauksia Helsingin yliopiston Viikin tutkimuslaitoksissa ja Aalto yliopiston Otaniemen tutkimuslaitoksissa (erilliset jo hyväksytyt tarjoukset)

Tarjous löytyy

RJ_000_YMV_Muu dokumentti-Tarjous alikonsultointi, tärinäselvitykset, Helimäki (Desktop, Web, Mobile)

APR:n kommentit:

Tarjouksessa ilmoitetaan, että Helimäki Akustikot Oy kuuluu Sitowiseen, eli kyseessä on lähipiiritransaktio. Päätös on vietävä silloin AJR:n hyväksyttäväksi, ja päätösesityksessä on kuvattava, miksi hankinta on hankkeelle parhaaksi (hankintaohjeen mukainen prosessi).

23.5.2018 Hyväksyttiin esitys sillä edellytyksellä, että asia käydään vielä läpi osapuolten yhteyshenkilöiden kanssa ennen rekisteriselosteiden julkaisua. Yhteyshenkilöt ovat:

- YIT: Johanna Arola
- VR Track: Anu Asikainen
- Sitowise: Jussi Kurikka-Oja
- Ramboll: Seppo Mattila

Yhteyshenkilöiltä on saatu kuittaukset käytännön hyväksymisestä (6.6.2018).

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) ryhdytään soveltamaan 25.5.2018 alkaen. Raide-Jokerissa on useita henkilötietorekistereitä (mm. viikkotiedotteen ja uutiskirjeen vastaanottajat, palautejärjestelmän käyttäjät, yhteystietoluettelo), joita varten tehdään tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteriselosteet.

Rekisteriselosteita varten tarvitaan AJR:n hyväksyntä seuraaville asioille:

- Kaikki osapuolet toimivat Raide-Jokerissa rekisterinpitäjinä
- Kaikki osapuolet hyväksyvät sen, että HKL laatii asetuksen mukaiset rekisteriselosteet myös tulevien henkilörekisterien osalta
- Rekisteriselosteet julkaistaan kaupunkien nettisivuilla, ja siellä on maininta allianssikumppaneiden roolista rekisterinpitäjinä

23.5.2018 Työn kustannusarvio ja lähipiiritransaktio hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lisäksi päätettiin, että KAS-vaiheessa tehtävät TAS-vaiheen työt toteutetaan laskutyönä, eikä niille lasketa erikseen TAS-vaiheen kannustinjärjestelmään liittyvää tavoitekustannusta.

Esitetään, että mittausperustan kattohinnaksi asetetaan 119 000 € ja työ tilataan VR Track Oy:ltä. Työstä laaditaan oma sopimusliite, koska kyseessä on TAS-vaiheen työ, joka toteutetaan jo KAS-vaiheessa. Työn vastuuhenkilö allianssin puolelta on Tomi Mäkelä.

Työ laskutetaan toteutuman mukaisesti seuraavilla hinnoilla:

- Työryhmä 0+1: 470 €/tv

- Työryhmä 1+1: 900 €/tv

- Työryhmä 1+2: 1300 €/tv

Mahdolliset yksittäiset lisätunnit laskutetaan tunti hinnalla 58,5 €/h.

Laskutus tapahtuu läpilaskutuksena ilman palkkiota.

Työn toteuttaa VR Track Oy, joten kyseessä on lähipiiritransaktio. VR Trackin mittauksella on aikaisempaa kokemusta raitiotieympäristöön rakennettavasta mittausperustasta ja etenkin sen laadullisista vaatimuksista (TRT). Lisäksi VR Trackilla on mahdollista sitoa resurssit suoritettavaan työhön sovitussa aikataulussa. Arvioitu hinta on myös linjassaan vallitsevaan hintatasoon.

Myöhemmin VR Track mittausta on tarkoitus myös hyödyntää päällysrakennemittauksissa, joita varten on äärimmäisen tärkeää että mittausperusta täyttää laadullisesti riittävän tarkkuuden ja on homogeeninen koko hankkeen alueella. Päällysrakennemittauksissa mittausperustan laatu on oleellisessa osassa, jotta kaikki asennustoleranssit ovat mahdollista saavuttaa. VRT mittauksella on myös pitkä kokemus rautatieympäristöön rakennettavista mittausperustoista.

23.5.2018	Päätettiin järjestää työpaja esityksen mukaisesti, mutta työpajan ajankohdaksi sovittiin ke 13.6 klo 10-12.	Esitetään, että projektin johto (tilaajan johtoryhmä, AJR ja APR) pitävät yhteisen kehitystyöpajan, jossa arvioidaan toimenpiteitä projektin toiminnan kehittämiseksi. Projektissa voi olla tarpeen tehdä suurempia muutoksia portin 3 jälkeen, jotta projektiorganisaatio ja projektin toiminta tukee KAS-vaiheen valmistumista. Asiaa käsitellään projektin johdon kanssa 6.6, jonka jälkeen esitetyille toimenpiteille toivotaan johdon tuki.
		Esitetään, että yhteinen kehitystyöpaja järjestetään 15.6 klo 9-11. Työpajan fasilitoinnista vastaa Vison Oy.
23.5.2018	Hyväksyttiin esitetty lähipiiritransaktio.	Suunnitellaan pysäkkikatos vaihtoehtoja 1 ja 2 samanaikaisesti johtoryhmän päätöksen mukaisesti. Suunnittelutyön aloittamiseksi esitetään hyväksyttäväksi liitteen tarjous. Sopimus sisältää 3D mallien täyden käyttöoikeuden. Tarjous ei sisällä asiantuntijoiden kokouskustannuksia eikä katosten rakennepiirustuksia tai makettia.
		Todettiin, että tarjous on hyväksyttävä vielä AJR:ssä, koska kyseessä on lähipiiritransaktio.
		APR puoltaa esitystä seuraavilla tarjoukseen liittyvillä tarkennuksilla: - sopimukseen on tarkennettava aikataulua, jotta ratkaisu saadaan aikaiseksi hyvissä ajoin ennen tavoitekustannuksen asettamista - sovittava tarkemmin, mitä 3D-mallinnus tarkoittaa ja että malli saadaan vapaasti Raide-Jokerin käyttöön
23.5.2018	Päätoteuttajaksi valittu YIT Rakennus Oy	APR esittää, että Raide-Jokerin päätoteuttajaksi valitaan YIT Rakennus Oy.