



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen johtoryhmä

Kokous 5

Aika: 9.12.2016 klo 7.30–8.30

Paikka: HSL, Pasila (2. krs. nh. Varikko)

Kutsutut:	Ville Lehmuskoski (pj.)	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Raimo K. Saarinen	Helsingin rakennusvirasto
	Marko Karvinen	Helsingin kaupunginkanslia
	Olli Isotalo	Espoon kaupunki
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Tero Anttila	Helsingin seudun liikenne (HSL)
	Juha Saarikoski (siht.)	Raide-Jokeri

Asiantuntija:

Karoliina Berlin Raide-Jokeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen


Hyväksyttiin 3.11.2016 pidetyn kokouksen muistio.

3. Yhteistyösopimuksen allekirjoitus

Allekirjoitettiin kaupunkien välinen yhteistyösopimus Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena (Liite 1, Sopimus liitteinen)

4. Projektin toteutusmuodosta päättäminen

Keväällä 2016 laadittiin Raide-Jokerin toteuttamisesta toteutusmuotoselvitys, jonka päätösehdotuksena oli, että ”**Raide-Jokeri tulisi toteuttaa yhtenä allianssihankeena, jossa suunnittelijat ja rakentajat hankitaan erikseen. Selkeästi erikseen määriteltävät ja nopeasti käynnistettävät osat voidaan toteuttaa omina erillisurakoinaan.**”





Toteutusmuotoa on käsitelty laajemmin edellisessä johtoryhmän kokouksessa (3.11.) ja valittavaa toteutusmuotoa on esitelty myös Espoon kaupunginhallitukselle 28.11.

Yhteistyösopimuksessa on sovittu, että projektin johtoryhmä päättää Raide-Jokeri-linjan infrastruktuurin toteutusmallista (projektinjohto-, allianssit, ST-urakkamalli tai muu toteutusmalli) tarpeellisten selvitysten ja vertailujen perusteella.

Päätös:

Johtoryhmä päätti, että Raide-Jokeri toteutetaan yhtenä allianssihankeena, jossa suunnittelijat ja rakentajat hankitaan erikseen. Tilaa voi tarvittaessa tehdä erillishankintoina esim. rata- ja ratasähköön liittyviä järjestelmiä sekä lisäksi selkeästi erikseen määriteltävät ja nopeasti käynnistettävät osat voidaan toteuttaa omina erillisurakoinaan.

5. Hankintakonsultin kilpailutuksen käynnistäminen

Raide-Jokerin allianssikumppaneiden kilpailuttaminen edellyttää hankintakonsultin valitsemista kilpailutuksia varten. Kaupungeilla ei ole tarvittavia resursseja hankinnan toteuttamiseen eikä myöskään omaa kokemusta vastaavien infrahankkeiden allianssitoteutuksista.

Kilpailutukset tehdään tiiviissä yhteistyössä projektin, Espoon kaupungin, HKL:n hankintapalveluiden sekä valittavan hankintakonsultin kesken.

Kilpailutusten suunniteltu aikataulu on seuraava:

- tarjouspyyntö vko 50/2016
- tarjousaika noin 3 vko
- tarjoukset saadaan vko 1/2017
- valintapäätös 01/2017
- valitusaika 14 vrk
- tilaus 01-02/2017
- allianssikilpailutusten valmistelu noin 3 kk
- ensimmäinen allianssikilpailutus (suunnittelijat) käynnistyy 05/2017

Päätös:

Johtoryhmä päätti oikeuttaa projektin kilpailuttamaan edellä kohdassa 4 mainittuja hankintoja varten asiantuntija-apua suunnittelemaan ja toteuttamaan allianssisopimusosakumppaneiden



hankinnan. Lisäksi johtoryhmä edellyttää projektijohtajaa raportoimaan hankinnan etenemisestä säännöllisesti.

Hankintakonsultin valinta hyväksytetään johtoryhmällä.

6. Projektin rekrytoinnit

Projektiorganisaation rekrytointeja on käynnissä sekä Espoon kaupunkitekniikan keskuksessa että HKL:ssä. HKL:ssä oli haettavana neljä projektipäällikön tehtävää, joihin tuli yhteensä 39 hakemusta. Tehtävien hakijamäärät ja vastualueet olivat seuraavat:

- Tehtävä 1, 12 hakemusta, (kaupunkikuva, matkustajapalvelu ja operoinnin edellytykset)
- Tehtävä 2, 11 hakemusta, (aikataulu- ja kustannuseuranta sekä riskienhallinta)
- Tehtävä 3, 6 hakemusta, (katu- ja kunnallistekniikka)
- Tehtävä 4, 10 hakemusta, (titorakenteet)

Osa hakijoista oli hakenut useampaa tehtävää. Valinnoissa otetaan huomioon myös kesällä 2016 olleessa Helsingin sisäisessä rekrytoinnissa tulleet hakemukset.

Tehtäviin haastateltiin hakemusten perusteella kaikkiaan 13 hakijaa 29.11.–7.12. välisenä aikana. Haastattelut jakaantuivat tehtävittäin seuraavasti:

- Tehtävä 1, 4 hakijaa
- Tehtävä 2, 7 hakijaa
- Tehtävä 3, 2 hakijaa
- Tehtävä 4, 3 hakijaa

Päätös:

Rekrytoinnit voidaan saattaa päätökseen kokouksessa esitettyjen henkilövalintojen mukaisesti ja tehdä työsopimukset valittujen henkilöiden kanssa esitetyillä palkkarakenteilla. Henkilöiden aloitusajat neuvotellaan työsopimuksen laadinnan yhteydessä.

7. Muut asiat

- Valtionapupäätöksen tilanne käsitellään seuraavassa kokouksessa.
- Harri Tanska kertoi valtion kanssa käytävien neuvottelujen edistymisestä Kehä I tilanteen suhteen.

8. Seuraavat kokoukset

Jory 6

20.12.

klo 12–13.30, Vallilan varikko



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Jory 1/2017	2.2.	klo 14–16 (etsitään uusi aika)
Jory 2/2017	6.4.	klo 14–16 (HKL:n pääkonttori)
Jory 3/2017	4.5.	klo 14–16 (HKL:n pääkonttori)
Jory 4/2017	16.6.	klo 10–12 (HKL:n pääkonttori)

Liitteet:

Liite 1, Sopimus liitteineen