

ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

10.4.2019

klo 8:30 – 11:30

Big Room / Artic XL

~~Ville Lehmuskoski~~

HKL

Reetta Putkonen

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala

~~Harri Tanska~~

Espoon kaupunkitekniikan keskus

Pauliina Kuronen, pj

Espoon kaupunkitekniikan keskus

Jarkko Salmenoja

YIT Suomi Oy

Antti Korhonen

YIT Suomi Oy

Jouni Kekäle

NRC Finland Oy

Jyrki Kataja

NRC Finland Oy

Kalle Toropainen

NRC Finland Oy

Laura Järvinen

Sitowise Oy

Peter Molin

Ramboll Finland Oy

Juha Saarikoski

Raide-Jokeri

Ari Bergström

Raide-Jokeri

~~Jyrki Oinaneja~~

Raide-Jokeri

1 Tilannekuvaseinä

Tavoiteaikataulu: 8:30 – 9:15

Toteutunut:

8:30 – 9:20

Aloitetaan AJR:n ylimääräinen TAS-sopimusliitteitä käsittelevä kokous tilannekuvaseinäkatsauksella.

2 Edellisten kokousten muistiot

Tavoiteaikataulu: 9:15 – 9:20

Toteutunut:

9:22 – 9:23

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

Kokousmuistioon 3.4.2019 annetut kommentit:

- osallistujalistalta puuttunut Artturi Lähdetie/HKL

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio annettuina kommentein.

3 TAS-sopimuksen hyväksyttävät liitteet

3.1 TAS-sopimuksen aikataululiite

Tavoiteaikataulu: 9:20 – 9:25

Toteutunut: 9:29 – 9:30

Päätösesitys: Hyväksytään, että TAS-sopimuksen liitteeksi ei liitetä yleisaikataulua eikä hankeaikataulua vaan korvataan ne sopimustekstiin sisällytettävällä aikataululla.

Päätös: Päätetään esityksen mukaan.

3.2 Korvattavat kustannukset

Tavoiteaikataulu: 9:25 – 9:30

Toteutunut: 9:31 – 9:42

Päätösesitys: Hyväksytään TAS-sopimuksen liite "Korvattavat kustannukset"

Ehdotetaan, että kohtaa 26 tarkennetaan siten, että tuotantopalkkio koskee projektilla toimivia toimihenkilöitä, ja että kohdasta 25 poistetaan tulospalkkiot-termi. Asia tarkistetaan Juha Virolaisen kanssa.

Päätös: jätetään pöydälle odottamaan tarkastusta

3.3 ATA-mittarit

Tavoiteaikataulu: 9:30 – 10:15

Toteutunut: 9:42 – 10:51

ATA-mittareita on tarkennettu. Suurimmat tarkennukset ja muutokset ovat tehty aikataulu ja laatumittareihin sekä muutostekijöistä keskinopeuteen, toistuviin laatupoikkeamiin ja suunnittelelmattomiin liikennehäiriöihin.

Päätösesitys: Hyväksytään TAS-sopimuksen liite "ATA-mittarit ja niiden rakenne".

Keskusteltiin seuraavista aiheista:

Yleisesti:

- ATA-mittareista tulee tehdä yksinkertainen taulukko, josta tulee esille, miten ja milloin mittareita mitataan ja maksetaan ulos sekä miten huomioidaan liittyvät hankkeet ja kaupunkien osuudet. ATA-mittareiden simulointiexceliin tulee lisätä muutamia esimerkkejä eri tilanteista eri ajankohdissa.

1. luku:

- tulee korjata tiivistelmäkappaletta siten, että se vastaa dokumenttia
- ATA-mittareiden ulosmaksamisesta tulee esittää kaava, miten vuosittain maksettavat lasketaan

2. luku:

- 2.4 kohdassa: "Raide-Jokeri havaitaan pääasialliseksi onnettomuuden aiheuttajaksi" taulukkoon

3. luku:

- Aikataulun päivämäärät tarkoittavat, että allianssin puolesta on mahdollista aloittaa kaupallinen liikenne. Allianssin riskiä ei ole ulkopuolisista tahoista (HSL, kalusto, muu) johtuvat viivytykset.
- Tilaajan johtoryhmästä tulee tulla HSL:n sitoumus heidän käyttöönottoa (eli kaupallisen koeliikenteen kesto) vaativasta ajasta.
- Aikataulun päivämäärien määritelmät tarkennetaan käydyn keskustelun pohjalta.

4. luku:

- seurattavat mediat tulee tuoda AJR:lle tiedoksi sekä lisätä ATA-mittaridokumenttiin
- muutetaan mediajulkisuuden maksattaminen siten, että se maksatetaan vuosittain mutta mittari ei ole vuosittain nollaantuva

5. luku:

- korjataan: aikataulullinen haitta = korjaaminen aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle

9. luku:

- viemäriaurion tarkennus
- Muutetaan "Liikenneviraston hallinnoimilla..." muotoon "Valtion väylillä"

Päätös: Palautetaan valmisteluun keskustelun pohjalta annetuin tarkennuksin. Uusi esitys tulee olla 24.4.2019 kokouksessa.

3.4 Sopimusluonnos

Tavoiteaikataulu: 10:15 – 11:00

Toteutunut: 10:51 – 11:01

Tuodaan AJR:n tiedoksi sopimusluonnoksen tilanne ja tämän hetkinen sisältö. Luonnoksen kommentointi aika on 5.4.-24.4.2019, jonka jälkeen sopimusteksti tuodaan AJR hyväksyttäväksi 2.5.2019.

Päätös: AJR:n jäsenet käyvät itsenäisesti läpi sopimusluonnosta ennen seuraavaa AJR:n ylimääräistä kokousta (DL 18.4.2019 klo 10.00) ja kirjaavat kommenttinsa luonnokseen suoraan, joiden perusteella projektipäällikkö tuo yhteenvedon kokoukseen käsiteltäväksi.

4 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 11:00 – 11:15

Toteutunut: 11:03 – 11:11

Edellisen kokouksen delta:

- kaikki kokouksessa esitettävä materiaali tulee tulla etukäteen hyvissä ajoin ennen kokousta. Etenkin sellaiset asiat, jotka vaativat kaupungeilla taustaselvittelyjä
- Slack-viestintäkanavaa on hyvä käyttää ilmoituksina esim. kokousdokumenttien valmistumisessa

Mikä meni hyvin?

- materiaaliin oli perehdytty hyvin etukäteen
- sopiva määrä asiaa kokoukseen käsiteltäväksi, osoittaa ylimääräisten AJR-kokousten tarpeen

Missä jäi parantamisen varaa?

- lisänäyttöjä, joista esittää materiaalia, kokoukseen mukaan
- huoli siitä, saadaanko TAS-sopimus liitteineen käsiteltyä tarvittavassa aikataulussa