

Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

Kokous 52

Aika:	ke 20.4.2022 klo 8.30-10.30	
Paikka:	RJ-bigroom, Artic XL / Teams	
Läsnä:	Artturi Lähdetie	HKL
	Antti Nousiainen	HKL
	Reetta Putkonen	Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
	Outi Sääntti	Helsingin kaupunginkanslia
	Olli Isotalo	Espoon kaupunki
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Johanna Wallin	HSL
	Juha Saarikoski	Raide-Jokeri, siht.
Asiantuntijat:	Ari Bergström	Raide-Jokeri
	Heidi Kauppinen	Raide-Jokeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin edellisen 9.2. pidetyn kokouksen muistio.

3 PÄÄTÖSASIAT

3.1 Liikenteen käynnistämisen vaihtoehdot

Liikenteen käynnistymisen edellytyksenä on rataanfran, varikon ja kaluston valmistuminen sekä liikennöinnin ja infran kunnossapidon valmius liikenteen käynnistämiseen. Pitkäkestoisten hankkeiden aikataulujen yhteensovitus on haastavaa. Edelleen on syytä varautua erilaisiin poikkeamiin aikatauluissa.

Keskustelua eri vaihtoehtoihin varautumisesta HSL:n esityksen pohjalta.

Päätös:

Jatketaan tiivistä vuorovaikutusta eri osapuolien välillä, jotta varmistetaan liikenteen sujuva käynnistyminen.

4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT

4.1 Indeksien käsittely projektilla

Eryteisesti Ukrainan tilanne on nostanut esiin merkittävän kustannustason nousuriskin käynnissä olevissa rakennushankkeissa. Kustannustason vaihtelua hallitaan projektilla indeksiä avulla. Saarikoski esitteli indeksien käsittelytavan projektilla.

4.2 Projektin tilannekatsaus

Kokonaiskustannusten, -aikataulun ja riskienhallinnan seuranta Saarikoski esitteli projektin tilannekatsauksen.

5 MUUT ASIAT

- Patterimäen valituksen aiheuttamat kustannukset on hyväksytty AJR:ssä. Projekti on tiedottanut asiasta.
- Keskustelua Punos-hankkeen mahdollisen viivästymisen vaikutuksista.
- Tilaajan (Kaupunkiliikenne) vastuulla olevien tehtävien aiheuttamat riskit projektin käyttöönotolle. Asiat ovat Kaupunkiliikenteen valmistelussa, mutta projekti ei ole toistaiseksi saanut luotettavia suunnitelmia asioiden ratkaisemiseksi:
 - o Raivaustoiminnan järjestäminen koeliikenteelle
 - o Infran kunnossapito koeliikenteen aikana
 - o Kaluston vuorokausihuolto koeliikenteen aikana
 - o Kaluston saatavuus koeajoihin
 - o Kriittisten varaosien saatavuus koeajojen aikana

6 SEURAAVAT KOKOUKSET

Sovitut kokousajat:

Jory 53 to 23.6.2022 klo 12.30-14.30, Big Room / Teams

Jory 54 ke 7.9.2022 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams

Jory 55 ke 16.11.2022 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams