

## Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

### Kokous 55

|                |  |                                       |
|----------------|--|---------------------------------------|
| Aika:          | <b>Keskiviikko 16.11.2022 klo 8.30-10.30</b> |                                       |
| Paikka:        | RJ-bigroom, Artic XL / Teams                 |                                       |
| Läsnä:         | Artturi Lähdetie                             | HKL                                   |
|                | Antti Nousiainen                             | HKL                                   |
|                | Reetta Putkonen                              | Helsingin kaupunkiympäristön toimiala |
|                | Outi Sääntti                                 | Helsingin kaupunginkanslia            |
|                | Harri Tanska                                 | Espoon kaupunkitekniikan keskus       |
|                | Johanna Wallin                               | HSL                                   |
|                | Juha Saarikoski                              | Raide-Jokeri, siht.                   |
| Asiantuntijat: | Heidi Kauppinen                              | Raide-Jokeri                          |

## 1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin edellisen 7.9. pidetyn kokouksen muistio.

## 3 PÄÄTÖSASIAT

### 3.1 Liikennöinnin käynnistymisen ajankohdasta tiedottaminen

Liikennöinnin käynnistymisen ajankohdasta on nyt perusteltua tiedottaa realistisempi ajankohta kuin tällä hetkellä julkisuuteen luvattu 01/2024.

Raide-Jokerin valmistuminen ja koeajot ovat vapaasti nähtävissä. Käyttönoton koeajot ovat herättäneet julkisuudessa paljon kiinnostusta ja niistä on viestitty todellisen aikataulun mukaisesti niin, että ne valmistuvat suunnitelman mukaan kesäkuussa 2023. Loppuvuoden 2023 ajalle emme pysty kertomaan erityisiä tehtäviä.

Liikennöinnin käynnistymisen aikaistumisesta voitaisiin tiedottaa julkisuuteen alla olevalla tarkkuudella ja varauksilla:

- Raide-Jokeri valmistuu ja pikaraitiotie 550:n liikennöintiä on tarkoitus aikaistaa syksyyn 2023 aiemmin ilmoitetusta vuoden 2024 alusta.
- Aikaistamisen edellytyksinä kuitenkin on mm.

- Raide-Jokeri-projektin käyttöönottovaiheen eteneminen suunnitelmien mukaisesti. Toistaiseksi tämä on onnistunut jo varikon sekä ensimmäisen liikennöitävän osuuden (koeajoalue 1) osalta. Jäljellä on vielä koeajoalueet 2-6.
  - Kalustotoimitusten eteneminen suunnitelmien mukaisesti. Tällä hetkellä Raide-Jokerin varikolla on jo 2 ensimmäistä vaunua toimintakunnossa. Loppujen vaunujen toimitusten eteneminen nykyisen aikataulun mukaisesti mahdollistaisi liikennöinnin aikaistamisen kerrotulla tavalla.
  - Kuljettajien rekrytointien eteneminen suunnitellusti. Kuljettajien rekrytoinnit PR 550 -linjalle käynnistyvät joulukuussa 2022.
- Tiedotamme näiden etenemisestä sekä liikennöinnin käynnistymisen tarkentuvasta ajankohdasta säännöllisesti.

### **Päätös**

Tiedotteen pääviesti on, että koeajoalueen 1 testaus on päättynyt. Testit ovat sujuneet hyvin ja niiden perusteella varaudumme jopa aikaistamaan liikennöinnin aloitusta, joka alkaa kuitenkin viimeistään aikaisemmin ilmoitetusti tammikuussa 2024.

Kaikkien osapuolien viestinnät muodostavat yhteisen tiedotteen, joka toimitetaan johtoryhmälle tiedoksi keskiviikkona 23.11.

## **3.2 Helsingin Kaupunkiympäristötoimialan johtoryhmäedustajan sijaisen vaihtaminen**

### **Päätös**

Reetta Putkosen sijaisena toimii jatkossa Hannu Seppälä.

## **4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT**

### **4.1 Projektin valmistumisen / liikennöinnin aloittamisen juhlinta**

Allianssi on varautunut budjetissaan valmistumisjuhlan kustannuksiin 25 000 eurolla. Vetovastuussa juhlan järjestämisestä on HSL.

### **4.2 Raide-Jokerin käyttöönottovaiheen kriisi- ja poikkeustilanneviestintä**

Saarikoski esitteli projektin käyttöönottovaiheen kriisi- ja poikkeustilanneviestintää.

### **4.3 Projektin tilannekatsaus**

Saarikoski esitteli projektin tilannekatsauksen.

## 5 SEURAAVAT KOKOUKSET

Sovitut kokousajat:

Jory 56 ke 11.1.2023 klo 8.00-10.00, Big Room / Teams

Jory 57 ke 8.3.2023 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams

Jory 58 ke 3.5.2023 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams

Jory 59 ke 9.8.2023 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams